



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50320000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตราชเทวีมีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย และจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไป - มาในพื้นที่เขตราชเทวี จึงจำเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ การซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย ต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นการรักษาหน้าที่อันสำคัญที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และเป็นนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กำหนดทิศทาง การพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 ? พ.ศ. 2575) ภายใต้วิสัยทัศน์ ? กรุงเทพฯ จะก้าว ขึ้นเป็นมหานครแห่งเอเชีย (The Vibrant City of Asia) ? และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้พื้นที่เขตราชเทวีมีโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมีมาตรฐาน มีสภาพดีและมีความปลอดภัยในการใช้งานตลอดเวลา
- 2.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
- 2.3 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร มหานครแห่งความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตราชเทวีให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา
- 3.2 ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการชำรุด บกพร่องของโครงสร้างพื้นฐานให้น้อยที่สุด
- 3.3 อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการภารกิจประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 :

งานที่ 1 ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี และผิวจราจร ซอยราชวิถี 18 (ซอยวัดมะกอก)

- เสนอราคา 20 ธันวาคม 2565 (555,500.-)

- ลงนามสัญญา 25 มกราคม 2566

งานที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยราชวิถี 6

- คาดการณ์ว่าจะลงนามสัญญา 16 มกราคม 2566

งานที่ 3 ซ่อมแซมพื้นทางเดินสะพานข้ามคลองแสนแสบ (สะพานคอรัมนต์ 1)

- เห็นชอบราคากลาง 10 มกราคม 2566

- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 : รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/06/2566 : รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/07/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/08/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง