



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3639

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดักฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม
- 2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต
- 2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนราชมังคลาภิเษก ชุมชน ศาลาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2564 : วางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : กำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : กำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะต้นไม้ที่จะซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อต้นไม้สำหรับการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2565 : อยู่ระหว่างการรายงานผู้บังคับบัญชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/07/2565 : ดำเนินการปลูกตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่ทางต่างระดับพระราม7 ถึงถนนสิรินธร ขาเข้า - ขาออก บ่อบัวสายใต้ สวนหย่อมต่างระดับสิรินธร และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ ปลูกเฟื่องฟ้า และปลูกบัวฉัตรสีชมพู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3639

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดักฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม
- 2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต
- 2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนราชมังคลาภิเษก ชุมชน ศาลาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2564 : วางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : กำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : กำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะต้นไม้ที่จะซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อต้นไม้สำหรับการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2565 : อยู่ระหว่างการรายงานผู้บังคับบัญชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/07/2565 : ดำเนินการปลูกตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่ทางต่างระดับพระราม7 ถึงถนนสิรินธร ขาเข้า - ขาออก บ่อบัวสายใต้ สวนหย่อมต่างระดับสิรินธร และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ ปลูกเฟื่องฟ้า และปลูกบัวฉัตรสีชมพู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3639

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดักฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ☐
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ☐
- 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม ☐
- 2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต ☐
- 2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนราชวิถี ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2564 : วางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : กำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : กำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะต้นไม้ที่จะซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อต้นไม้สำหรับการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2565 : อยู่ระหว่างการรายงานผู้บังคับบัญชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/07/2565 : ดำเนินการปลูกตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่ทางต่างระดับพระราม7 ถึงถนนสิรินธร ขาเข้า - ขาออก บ่อบัวสายใต้ สวนหย่อมต่างระดับสิรินธร และสวนหย่อมวัดนันทยานางษ์ ปลูกเฟื่องฟ้า และปลูกบัวฉัตรสีชมพู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3639

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดักฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ☐
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ☐
- 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม ☐
- 2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต ☐
- 2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนราชมังคลาภิเษก ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2564 : วางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : กำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : กำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะต้นไม้ที่จะซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อต้นไม้สำหรับดำเนินการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2565 : อยู่ระหว่างการรายงานผู้บังคับบัญชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/07/2565 : ดำเนินการปลูกตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่ทางต่างระดับพระราม7 ถึงถนนสิรินธร ขาเข้า - ขาออก บ่อบัวสายใต้ สวนหย่อมต่างระดับสิรินธร และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ ปลูกเฟื่องฟ้า และปลูกบัวฉัตรสีชมพู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....