



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50360000-7186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,709,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 2476488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) จัดทำเอกสาร

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 339,900)

ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน -) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน -) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/03/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200) ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สาก

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 11/04/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57


ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200) ประมาณราคาสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม





รายงานครั้งที่ 8



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 15/08/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 222,000) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สูก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูป แบบจาก สนย.

- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)

อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

- ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50360000-7186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,709,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 2476488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) จัดทำเอกสาร

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 339,900)

ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน -) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน -) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,090,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 06/07/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)			
	เบิกจ่ายเงินแล้ว			
	-ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)			
	เบิกจ่ายเงินแล้ว			
	-ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 222,000) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม			
	-ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่ลูก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย.			
	-ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)			
	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน			
	-ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา			
	-ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา			
	-ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา			
	-ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53			
รายงานครั้งที่8	อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,709,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 15/08/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)			
	เบิกจ่ายเงินแล้ว			
	-ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)			
	เบิกจ่ายเงินแล้ว			
	-ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 222,000) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม			
	-ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่ลูก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย.			
	-ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)			
	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน			
	-ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา			
	-ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา			
	-ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา			
	-ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53			
รายงานครั้งที่9	อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50360000-7186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,709,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 2476488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **


: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 04/01/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) จัดทำเอกสาร - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 339,900) ประมาณราคา - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน -) ประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 08/02/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300) อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน -) ประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 10/03/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) อยู่ระหว่างดำเนินการ - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300) อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200) ประมาณราคา - ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุม - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/04/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) อยู่ระหว่างดำเนินการ - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300) อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม - ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุม อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย. - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43 จัดทำราคากลาง - ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 จัดทำราคากลาง - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) เบิกจ่ายเงินแล้ว - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300) เบิกจ่ายเงินแล้ว - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม - ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุม อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย. - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา - ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700) อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา



: เป็นไปตามเป้าหมาย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50360000-7186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,709,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 2476488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) จัดทำเอกสาร

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 339,900)

ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน -) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน -) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/03/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200) ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 11/04/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57


ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200) ประมาณราคาสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม



∴ ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,709,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 15/08/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 222,000) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สูก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูป แบบจาก สนย.

- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)

อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

- ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....