



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50370000-3396

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 463,740 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดินแดงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภูมิทัศน์สำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1. เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่าง

2.2. ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงาม

2.3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว พื้นที่บริเวณที่ว่างสาธารณะ คลองห้วยขวาง ถนนสุทธิสาร-วินิจัย เนื้อที่ประมาณ 380 ตารางเมตร

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมให้ร่มรื่น สวยงาม

☐ 3.2 ปลุกและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ

☐ 3.3 ลดปัญหามลพิษในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : ตุลาคม 2565 เสนอโครงการขออนุมัติและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าของโครงการ 10%

เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย

พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ความก้าวหน้า 10 % เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามเป้าหมาย

ธันวาคม 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ ความก้าวหน้า 20 % เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมแปลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแบบที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เตรียมแปลงปรับปรุงดินเพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566

ดำเนินการถอนวัชพืช ปรับหน้าดิน เทดินปลูก เพื่อเตรียมลงปลูกไม้ประดับ

คาดว่าดำเนินการเตรียมพื้นที่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/04/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ดำเนินการเตรียมแปลงปลูก ปรับปรุงดิน ขุดหลุมสำหรับปลูกไม้ยืนต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : มิถุนายน 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลุกและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้

☐

ในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า 85%



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8 :: 20/07/2566 : กรกฎาคม 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลุกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
☐ ☐ ในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า 100%			
รายงานครั้งที่9 :: 22/08/2566 : สิงหาคม 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลุกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย			
ความก้าวหน้า 100%			
รายงานครั้งที่10 ::			
ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว			
รหัสโครงการ... : 50370000-3396	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566		
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 463,740 บาท		
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท		
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน			
1.3 หลักการและเหตุผล			
สำนักงานเขตดินแดงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภูมิทัศน์สำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
2.1. เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่าง			
2.2. ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงาม			
2.3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว พื้นที่บริเวณที่ว่างสาธารณะ คลองห้วยขวาง ถนนสุทธิสาร-วินิจัย เนื้อที่ประมาณ 380 ตารางเมตร			
3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมให้ร่มรื่น สวยงาม			
☐ ☐ 3.2 ปลุกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ			
☐ ☐ 3.3 ลดปัญหามลพิษในพื้นที่			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่			
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : ตุลาคม 2565 เสนอโครงการขออนุมัติและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าของโครงการ 10%			
เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย			
พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ความก้าวหน้า 10 %	เป็นไปตามแผน		
เป็นไปตามเป้าหมาย			
ธันวาคม 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ ความก้าวหน้า 20 %	เป็นไปตามแผน		
เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมแปลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแบบที่กำหนด			
ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เตรียมแปลงปรับปรุงดินเพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ			
ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เตรียมแปลงปรับปรุงดินเพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ			
ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	ดำเนินการถอนวัชพืช ปรับหน้าดิน เทดินปลูก เพื่อเตรียมลงปลูกไม้ประดับ		
	คาดว่าดำเนินการเตรียมพื้นที่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/04/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/05/2566 : ดำเนินการเตรียมแปลงปลูก ปรับปรุงดิน ขุดหลุมสำหรับปลูกไม้ยืนต้น		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/06/2566 : มิถุนายน 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้		
	□□ ในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า 85%		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2566 : กรกฎาคม 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ		
	□□ ในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า 100%		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/08/2566 : สิงหาคม 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย		
	ความก้าวหน้า 100%		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2566 : กันยายน 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย		
	ความก้าวหน้า 100%		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....