



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณีนุชา มังคลากร

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างทำแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างทำแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : 1.จัดทำสวน 15 นาที

2. ซ่อมแซมฝาบ่อซอยวิภาวดี 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอจ้างครั้งที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการทำสัญญาครั้งที่ 1 (ใช้งบ 1,000,000.- บ.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : แจ้งผู้รับจ้างให้นำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยประชาสงเคราะห์ 30 (ครั้งที่ 5)

และซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6 (ครั้งที่ 6)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6

เชื่อมซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครั้งที่ 6)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : ยกเลิกสำรวจเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6

เชื่อมซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครั้งที่ 6) ใช้จ่ายเงินไป 2,421,005.- บาท ยอดคงเหลือ 578,995.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลาร

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาดูแล ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างทำแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างทำแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : 1.จัดทำสวน 15 นาที

2. ซ่อมแซมฝาบ่อซอยวิภาวดี 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอจ้างครั้งที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการทำสัญญาครั้งที่ 1 (ใช้งบ 1,000,000.- บ.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : แจ้งผู้รับจ้างให้นำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยประชาสงเคราะห์ 30 (ครั้งที่ 5)

และซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6 (ครั้งที่ 6)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6

เชื่อมซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครั้งที่ 6)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : ยกเลิกสำรวจเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6

เชื่อมซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครั้งที่ 6) ใช้งบไป 2,421,005.- บาท ยอดคงเหลือ 578,995.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดูแล ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลาร

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : 1.จัดทำสวน 15 นาที		
	2. ซ่อมแซมฝาบ่อซอยวิภาวดี 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอจ้างครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการทำสัญญาครั้งที่ 1 (ใช้งบ 1,000,000.- บ.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 : แจ้งผู้รับจ้างให้นำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยประชาสงเคราะห์ 30 (ครั้งที่ 5)		
	และซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6 (ครั้งที่ 6)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6		
	เชื่อมซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครั้งที่ 6)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ยกเลิกสำรวจเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6		
	เชื่อมซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครั้งที่ 6) ใ้เงินไป 2,421,005.- บาท ยอดคงเหลือ 578,995.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณฐิชา มงคลกร

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป้าหมายที่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างทำแผนการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างทำแผนการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : 1.จัดทำสวน 15 นาที 2. ซ่อมแซมฝาบ่อข่อยวิภาวดี 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอจ้างครั้งที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการทำสัญญาครั้งที่ 1 (ใช้งบ 1,000,000.- บ.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 : แจ้งผู้รับจ้างให้นำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยประชาสงเคราะห์ 30 (ครั้งที่ 5) และซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6 (ครั้งที่ 6) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6 เชื่อมซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครั้งที่ 6) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ยกเลิกสำรวจเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 6 เชื่อมซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครั้งที่ 6) ใช้จ่ายเงินไป 2,421,005.- บาท ยอดคงเหลือ 578,995.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....