



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50410000-6871

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : การดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. เดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการปลูกต้น ชะแมบทอง จำนวน 200 ต้น

2. เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น

3. เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปลูกต้นชะแมบทอง จำนวน 500 ต้น บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก)

เดือนมีนาคม 2566 ปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น บริเวณสวนสาธารณะบึงสีกัน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 50 ต้น

บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/05/2566 : ปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

- แคนา 50 ต้น

- ทองอุไร 50 ต้น

- โมก 200 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้

เดือนมิถุนายน 2566

- ปลูกต้นไม้ ณ กองสรรพาวุธเบ้าที่ 1 ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 50 ต้น, ต้นเสลา 50 ต้น

- ปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านจัดเจริญทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 100 ต้น, ต้นโมก 228 ต้น, ต้นโกสน 50 ต้น, ต้นแคนา 5 ต้น, ต้นศรีดิโน

422 บาท, ต้นปิงแดง 29 ต้น, ต้นสับปะรด 208 ต้น, ต้นนางกวัก 90 ต้น, ต้นบานบุรี 66 ต้น

เดือนกรกฎาคม 2566

- ปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นดอียด 700 ต้น, ต้นนาคร 60 ต้น

- ปลูกต้นไม้ ณ วิภาวดี 58 ประกอบด้วย ต้นชะแมบทอง 20 ต้น, ต้นแคนา 20 ต้น, ต้นมะขาม 300 ต้น

เดือนสิงหาคม 2566

- ปลูกต้นไม้ ณ กองสรรพาวุธเบ้าที่ 1 ประกอบด้วย ต้นแคนา 20 ต้น, ต้นทองอุไร 30 ต้น, ต้นมะขาม 6 ต้น, ต้นมะม่วง 50 ต้น

- ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เด็กเล็กชุมชนเคหะ ประกอบด้วย ต้นมะลิ 30 ต้น, ต้นชะแมบทอง 10 ต้น, ต้นทองอุไร 10 ต้น,

- ปลูกต้นไม้ ณ วิภาวดี 62 ประกอบด้วย ต้นชะแมบทอง 30 ต้น, ต้นดอียด 3,490 ต้น, ต้นนาคร 400 ต้น, ต้นข่อย 100 ต้น



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7 :: 27/09/2566 :		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้น			
รหัสโครงการ... : 50410000-6871		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551	
1.3 หลักการและเหตุผล			
ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : การดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้			
1. เดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการปลูกต้น ชะแมบทอง จำนวน 200 ต้น			
2. เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น			
3. เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปลูกต้นชะแมบทอง จำนวน 500 ต้น บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก)			
เดือนมีนาคม 2566 ปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น บริเวณสวนสาธารณะบึงสีกัน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 50 ต้น			
บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออก			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 22/05/2566 : ปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้			
- แคนา 50 ต้น			
- ทองอุไร 50 ต้น			
- โมก 200 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้			
เดือนมิถุนายน 2566			
- ปลูกต้นไม้ ณ กองสรรพาวุธเบาที่ 1 ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 50 ต้น, ต้นเสลา 50 ต้น			
- ปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านจัดเจริญทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 100 ต้น, ต้นโมก 228 ต้น , ต้นโกสน 50 ต้น, ต้นแคนา 5 ต้น, ต้นศรีดิสนา			
422 บาท, ต้นปิงแดง 29 ต้น, ต้นสับปะรด 208 ต้น, ต้นนางกวัก 90 ต้น, ต้นบานบุรี 66 ต้น			
เดือนกรกฎาคม 2566			
- ปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ประกอบก้วย ต้นด้อยดัง 700 ต้น, ต้นนาค 60 ต้น			
- ปลูกต้นไม้ ณ วิภาวดี 58 ประกอบก้วย ต้นชะแมบทอง 20 ต้น, ต้นแคนา 20 ต้น, ต้นมะขาม 300 ต้น			
เดือนสิงหาคม 2566			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปลุกต้นไม้ ณ กองสรรพาวุธเบาที่ 1 ประกอบด้วย ต้นแคนา 20 ต้น, ต้นทองอุไร 30 ต้น, ต้นมะขาม 6 ต้น, ต้นมะม่วง 50 ต้น
- ปลุกต้นไม้ ณ ศูนย์เด็กเล็กชุมชนเคหะ ประกอบด้วย ต้นมะลิ 30 ต้น, ต้นชะแมบทอง 10 ต้น, ต้นทองอุไร 10 ต้น,
- ปลุกต้นไม้ ณ วิทยาลัย 62 ประกอบด้วยต้นชะแมบทอง 30 ต้น, ต้นต้อยติ่ง 3,490 ต้น, ต้นนาถ 400 ต้น, ต้นข่อย 100 ต้น

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง