



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเสียบคลองเดินได้ บันพลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50460000-3674

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษณ์ โทร 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพฯ มีคลองมากมายหลายสายทั้งน้อยและใหญ่ โดยมีคลองจำนวนมากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเสียบคลองแล้วเสร็จ แต่อาจขาดการดูแล ไม่สว่าง ไม่ปลอดภัย ไม่ต่อเนื่อง ทางเสียบคลองสามารถพัฒนาเป็นได้ทั้งเส้นทางเดิน-ปั่นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ดังนั้น กทม.จะพัฒนาทางเดินเสียบคลอง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทางเสียบคลอง พัฒนาให้ครบถ้วน ทั้งความต่อเนื่อง สิ่งกีดขวาง แสงสว่าง รั้ว การบำรุงรักษา กล้องวงจรปิด ทำแผนที่ทางเดินริมคลอง พัฒนาแผนที่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน และกำหนดรอบทำความสะอาดและดูแลรักษาทางเดินเสียบคลองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินการ เตรียมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานสำรวจสภาพริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ผังตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย		
	ได้ความยาว 1,600 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2566		
	ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ผังตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย		
	ได้ความยาว 2,000 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ผังตะวันตก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย		
	ได้ความยาว 250 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : 23/02/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ผังตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย		
	ได้ความยาว 1,600 เมตร		
	ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2566		
	ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ผังตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย		
	ได้ความยาว 2,000 เมตร		
	28/04/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ผังตะวันตก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย		
	ได้ความยาว 250 เมตร		
	25/05/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองบึงทรายกองดิน ขอยุยประจักษ์ร่วมใจ 13 เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย		
	ได้ความยาว 450 เมตร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : 23/02/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 1,600 เมตร ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 2,000 เมตร 28/04/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันตก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 250 เมตร 25/05/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองบึงทรายกองดิน ซอยประชาร่วมใจ 13 เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 450 เมตร 27/06/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองวังตาหนวด ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 (รร.อิสลามศสนวิทยา) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 671 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/07/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองพระราชดำริ 1 เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 920 เมตร 29/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินการ เตรียมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานสำรวจสภาพริมคลอง 23/02/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 1,600 เมตร ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 2,000 เมตร 28/04/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันตก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 250 เมตร 25/05/2566 : 23/02/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 1,600 เมตร ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 2,000 เมตร 28/04/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันตก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 250 เมตร 25/05/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองบึงทรายกองดิน ซอยประชาร่วมใจ 13 เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 450 เมตร 27/06/2566 : 23/02/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 1,600 เมตร ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ฝั่งตะวันออก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้ความยาว 2,000 เมตร

28/04/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองสามวา ผังตะวันตก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย

ได้ความยาว 250 เมตร

25/05/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองบึงทรายกองดิน ซอยประชาร่วมใจ 13 เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง

และความชำรุดเสียหาย

ได้ความยาว 450 เมตร

27/06/2566 : ลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดินริมคลองวังตาหนวด ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 (รร.อิสลามศสนวิทยา) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง

และความชำรุดเสียหาย

ได้ความยาว 671 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 31/08/2566 : ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดินริมคลองสี่ตะวันออก (ซอยมิตรจิต 22) ได้ความยาว 1,000 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....