



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสโครงการ... : 50470000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ : 6060-2)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา ได้รับนโยบายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ตลอดจนทางเดินริมเขื่อนต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานเขตบางนามีประชาชนอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นพื้นที่ติดต่อกับเมืองหลวงกับเขตปริมณฑล จึงมีประชาชนสัญจรผ่านจำนวนมาก และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เท่าที่ควรประชาชนว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้มีการก่ออาชญากรรมขึ้นโดยทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสำรวจจุดที่จะติดตั้ง
- 2.2 เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน
- 2.3 ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
- 2.4 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วถึง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ถนน ตรอก ซอย ที่มีประชาชนพักอาศัยในพื้นที่ ต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกพื้นที่ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ดวง
- 3.2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นสาธารณะ โดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางนาให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี 2565 ไม่น้อยกว่า 120 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือน ต.ค.-ธ.ค.65 ได้ดำเนินการจัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 166 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 :เดือนมกราคม ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 52 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : เดือนมกราคม ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 35 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 32 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 42 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 102 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 30 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 21 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 75 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 26/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 23 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสโครงการ... : 50470000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ : 6060-2)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา ได้รับนโยบายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ตลอดจนทางเดินริมเขื่อนต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานเขตบางนามีประชาชนอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นพื้นที่ติดต่อกับเมืองหลวงกับเขตปริมณฑล จึงมีประชาชนสัญจรผ่านจำนวนมาก และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เท่าที่ควรประชาชนว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้มีการก่ออาชญากรรมขึ้นโดยทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสำรวจจุดที่จะติดตั้ง
- 2.2 เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน
- 2.3 ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
- 2.4 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วถึง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ถนน ตรอก ซอย ที่มีประชาชนพักอาศัยในพื้นที่ ต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกพื้นที่ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ดวง
- 3.2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นสาธารณะ โดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางนาให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี 2565 ไม่น้อยกว่า 120 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.มหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือน ต.ค.-ธ.ค.65 ได้ดำเนินการจัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 166 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 :เดือนมกราคม ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 52 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : เดือนมกราคม ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 35 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 32 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 42 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 102 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 30 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 21 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ่งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 75 ดวง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ่งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 23 ดวง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....