

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักการโยธา : จำนวน 122 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี (สำนักงานเลขานุการ)	250,000.00	250,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.2 ของ สนอ.) (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1) (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	การจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1) (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน (กองวิเคราะห์และวิจัย)	1,300,000.00	0.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช (กองควบคุมการก่อสร้าง)	231,794,000.00	63,717,594.36	65.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขนิทวงศ์กับถนนพรานนก (กองควบคุมการก่อสร้าง)	788,180,000.00	0.00	67.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุขทวารวดี และสะพานข้ามถนนเจริญสุขนิทวงศ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	226,900,000.00	17,270,082.50	64.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนน พุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา (กองควบคุมการก่อสร้าง)	92,403,800.00	57,545,502.36	87.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี (กองควบคุมการก่อสร้าง)	158,500,000.00	53,470,634.21	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า (กองควบคุมการก่อสร้าง)	429,313,500.00	226,478,761.64	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา (กองควบคุมการก่อสร้าง)	27,550,000.00	66,657,880.41	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	170,097,100.00	185,465,039.44	34.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	255,000,000.00	168,645,150.91	41.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	385,000,000.00	236,790,216.28	79.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ ฟื้นฟูหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	254,164,370.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ชัก ฟอก พัสตุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่ายุคนมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	40,345,400.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี (กองควบคุมการก่อสร้าง)	25,181,200.00	16,344,947.44	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี (กองควบคุมการก่อสร้าง)	45,522,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	60,379,700.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	128,854,949.31	122,871,078.93	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	โครงการก่อสร้างปรับปรุงชอยพระรามที่ 2 ชอย 82 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	52,000,000.00	40,007,373.80	99.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม (กองควบคุมการก่อสร้าง)	15,900,000.00	0.00	29.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	โครงการปรับปรุงอาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	50,000,000.00	0.00	13.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรวิรัช และถนนชอยรามคำแหง 24 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	30,000,000.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย (กองควบคุมการก่อสร้าง)	20,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	15,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว (กองควบคุมการก่อสร้าง)	60,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนน วิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้าม คลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพารักษ์ <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	60,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขน เชื่อมถนน วิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	31,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธ มณฑลสาย 3 <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	155,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอย ไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	40,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาสาร <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	8,000,000.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	8,000,000.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	18,224,000.00	0.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชา ธิปไตย <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	0.00	0.00	11.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	0.00	0.00	29.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราษฎร์บูรณะ <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	0.00	0.00	14.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตดินแดงใหม่ <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	0.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	0.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	0.00	0.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	0.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	50,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการต่อขยายอรรถธัมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางแยกยกยกระดับข้ามแยกศิริราช (กองควบคุมการก่อสร้าง)	8,571,350.00	29,399,318.18	65.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	1,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	32,640,000.00	0.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง เขตบางกอกน้อย (กองควบคุมการก่อสร้าง)	68,533,000.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการรักรัศมีคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	48,027,000.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	81,015,000.00	0.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	0.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	กิจกรรมรณรงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55	กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมอาคาร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจากสำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ 0.6 ปี พ.ศ. 2561) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	81.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	โครงการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	51,872,400.00	15,342,000.00	76.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	โครงการพัฒนาด้านการตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐานและควบคุมอาคารเอกชน (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	398,800.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	930,600.00	863,400.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	292,400.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ สำนักการโยธา (กองแผนงานและประสานสาขารูปโภค)	279,400.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	โครงการร่วมใจรักเจ้าพระยา (Best Service) (กองแผนงานและประสานสาขารูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	กิจกรรมการพัฒนารฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 4.1 (กองแผนงานและประสานสาขารูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติที่ 3.3 ผตร. (กองแผนงานและประสานสาขารูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (กองแผนงานและประสานสาขารูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา (Best Service) คงไว้ (กองแผนงานและประสานสาขารูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	โครงการบูรณาการแผนการก่อสร้างของหน่วยงานสาขารูปโภคต่างๆ ในพื้นที่ทางเท้า (กองแผนงานและประสานสาขารูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	กิจกรรมติดตามความก้าวหน้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กองแผนงานและประสานสาขารูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงจากแยกเตาปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	29,966,000.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	งานปรับปรุงถนนนอมัยงามเจริญ ช่วงจากถนนเลียบบางด้วน ถึงจุดที่กำหนดให้ พื้นที่เขตบางขุนเทียน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	62,540,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	งานปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	51,500,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
76	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	44,700,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	งานปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราชวัตรบูรณะ และเขตทุ่งครุ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	34,500,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	18,100,000.00	0.00	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ช่วงจากห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	38,242,200.00	20,437,886.23	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	ปรับปรุงถนนจุดโชนิต ช่วงที่ 1 จากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงซอยจตุโชติ 1 และช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนจตุโชติกับจุดกลับรถใต้ทางด่วนฉลองรัช พื้นที่เขตสายไหม (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	16,515,012.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจ พื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	29,420,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคัมสงเคราะห์ พื้นที่เขตวังทองหลาง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	11,630,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถึงสะพานข้ามคลองน้ำแก้ว พื้นที่เขตจตุจักร (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	29,346,000.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	ปรับปรุงถนนบางเขื่อนก้าง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่ พื้นที่เขตตลิ่งชัน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	95,095,000.00	74,532,063.90	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนบางแคช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงถนนกัลปพฤกษ์พื้นที่เขตบางแค <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	13,938,000.00	11,429,684.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงบริเวณที่กำหนดให้พื้นที่เขตทวีวัฒนา <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	98,510,000.00	0.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	ปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่เขตบางแค <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	2,948,000.00	0.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	2,970,000.00	0.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	ขยายผิวจราจรบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองบางน้อย (ฝั่งขาออก) ถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	6,636,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	โครงการปรับปรุงถนนหลวงแพ่ง ช่วงจากคลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง(สุดเขตกรุงเทพมหานคร)พื้นที่เขตลาดกระบัง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	26,439,000.00	0.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	ปรับปรุงผิวจราจรถนนทับยาว ช่วงจากคลองลำพะอง ถึงคลองเจ๊ก พื้นที่เขตลาดกระบัง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	27,929,000.00	0.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองบางนางจันถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	32,182,000.00	0.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	173,000,000.00	0.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
94	ปรับปรุงทางเท้าถนนสารสิน ช่วงจากถนนราชดำริถึงถนนวิฑูย์ พื้นที่เขตปทุมวัน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	4,984,000.00	0.00	54.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจากถนนสาทรใต้ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทรและเขตบางคอแหลม (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	21,936,000.00	0.00	49.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบুদ্ধโคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	6,900,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 งบประมาณปี 63 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	33,213,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	23,132,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหาจุฬาร ช่วงจากสะพานนริศคำรัส ถึงสะพานเจริญราษฎร์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	9,970,000.00	9,965,770.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักงานออกแบบ)	14,000,000.00	13,995,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	โครงการปรับปรุงอาคารของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก - โครงการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน (สำนักงานออกแบบ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	งานจ้างที่ปรึกษาชุดคั่นทางโบราณคดี โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาธาตุ (สำนักงานออกแบบ)	10,000,000.00	6,000,000.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	- โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ (กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)	600,600.00	545,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	4,377,662,800.00	85,051.86	91.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
105	โครงการสำรวจจ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	1,931,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	47,930,000.00	3,985,800.00	97.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	จัดทำแผนที่โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	จัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
116	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	15,000,000.00	0.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	55.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและเขตคลองเตย (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	78.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	งานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ) (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 122 โครงการ/กิจกรรม													-	-	-	-	


รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุ๊ปเทพมหานคร