

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักการระบายน้ำ : จำนวน 153 โครงการฯ

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|---|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | การดำเนินการก่อกั้นผู้กั้น (สก.สนน.) (สำนักงานเลขานุการ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | การดำเนินการกั้นเงินไว้เหลือปี (สก.สนน.) (สำนักงานเลขานุการ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.) (สำนักงานเลขานุการ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | ความสำเร็จของการจัดทางการเงิน (สก.สนน.) (สำนักงานเลขานุการ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้าง เสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (สก. สนน.) (สำนักงานเลขานุการ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงาน (สก.สนน.) (สำนักงานเลขานุการ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (สก.สนน.) (สำนักงานเลขานุการ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพ ลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สำนักการระบายน้ำ (สก.สนน.) (สำนักงานเลขานุการ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|---|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 9 | การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและ เครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจ สอบประจำปี (กคจ.) <i>(กองเครื่องจักรกล)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต (กคจ.) <i>(กองเครื่องจักรกล)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่อง ผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล (กคจ.) <i>(กองเครื่องจักรกล)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.) <i>(กองสารสนเทศระบายน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำคลองห้วยขวาง (สคน.) <i>(สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | |
| 14 | โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำหน้า สน. หัวหมาก (สคน.) <i>(สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | |
| 15 | โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำคลองบางนางจัน (สคน.) <i>(สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | |
| 16 | โครงการวัดระบบไหลเวียนน้ำและฟื้นฟู คุณภาพน้ำคลองสายหลักตามศาสตร์พระราช (น้ำดีใส่น้ำเสีย) (สำหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (สคน.) <i>(สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 17 | โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ำและฟื้นฟู คุณภาพน้ำคลองสายหลักตามศาสตร์พระราช (น้ำดีไล่น้ำเสีย) (สำหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิ กรัม/ลิตร) (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ำและฟื้นฟู คุณภาพน้ำคลองสายหลักตามศาสตร์พระราช (น้ำดีไล่น้ำเสีย) (สำหรับ NH3N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง บางซื่อ ขาเข้า (ฝั่งใต้) ถนนวิภาวดีรังสิต (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | |
| 20 | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง กะจะ (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | |
| 21 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ จากถนน บางบอน 1 จากคลองบางโคลด์ถึงคลองบาง พราน (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรี นครินทร์ จากจุดที่กำหนดลงคลองเตล็ด (กร ท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิทวงศ์ (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80.00 | 64,599,910.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 24 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนน พระรามที่ 6 (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79.00 | 40,746,000.00 | 0.00 | |
| 25 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนพลโยธิน บริเวณแยก เกษตรศาสตร์ (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.00 | 10,582,000.00 | 0.00 | |
| 26 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 166,320,000.00 | 0.00 | |
| 28 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง(กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเพชรบุรีตอนสถานี ชุดอินโดนีเซีย (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5 จาก ถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร (กรท.)) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 31 | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียน จากถนน พระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | |
| 32 | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเอกชัย ตอนลงคลอง ราชมนตรี (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | |
| 33 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอิศรภาพ 44 จาก ถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 29,900,000.00 | 0.00 | |
| 34 | ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขา ออก) ตอนคลองประปา (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 14,500,000.00 | 0.00 | |
| 35 | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำคลองขุนจันทร์ ด้านถนน บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 24,500,000.00 | 0.00 | |
| 36 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง (ฝั่ง ขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ (กร ท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | |
| 37 | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ตอนลง คลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก) (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62.00 | 24,900,000.00 | 0.00 | |
| 38 | การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะ ซ่อมแซมฝายป้องกันกระแสน้ำ และคันหิน (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 39 | โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | |
| 40 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้าน หลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึง เขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาริต 55 (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.00 | 11,286,000.00 | 0.00 | |
| 41 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนิง (ครั้งที่ 2)(กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.00 | 10,550,000.00 | 0.00 | |
| 42 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสู บน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึง บริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | |
| 43 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดห้องคลอง) คลองบางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัด ไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | |
| 44 | ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห์ถึง คลองรางชีเหล็ก (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 4,956,000.00 | 0.00 | |
| 45 | ขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์ จากบริเวณซอยลาด พร้าว 87 ถึง ทางเข้าหมู่บ้านธารารมย์ (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 46 | ชุดลอกคลองขุนศรีบุรีรักษ์ จากคลองมหา สวัสดิ์ถึงคลองบางพรม (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 1,866,000.00 | 0.00 | |
| 47 | ชุดลอกคลองบึงแอนเน็กซ์และคูระบาย น้ำซอยแอนเน็กซ์ (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | |
| 48 | ชุดลอกคลองลำเจ็ยรัตน์ จากคลองแสนแสบ ถึงคลองลำต้นไทร (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | |
| 49 | ชุดลอกคลองนุฬาราม จากคลองบางกอก ใหญ่ ถึงคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 1,481,000.00 | 0.00 | |
| 50 | ชุดลอกคลองจรเข้ขบ จากคลองประเวศบุรี รัมย์ถึงคลองมะขามเทศ (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 855,000.00 | 0.00 | |
| 51 | ชุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์ถึง คลองบางพรม (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 1,801,000.00 | 0.00 | |
| 52 | ชุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึงคลอง บางกอกใหญ่ (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 1,641,000.00 | 0.00 | |
| 53 | ชุดลอกคลองตาทันจากคลองลำเจ็ยก ถึง คลองแสนแสบ (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | |
| 54 | ชุดลอกคลองบางคูเวียง จากคลองขุนศรีบุรี รักษ์ถึงคลองทวีวัฒนา (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 1,763,000.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|---|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 55 | ขุดลอกคลองปักหลักจากคลองจรเข้ขบ ถึง คลองอาจารย์พร (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 748,000.00 | 0.00 | |
| 56 | ขุดลอกคลองมอญจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึง คลองบางกอกใหญ่ (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 2,475,000.00 | 0.00 | |
| 57 | ขุดลอกบึงเอกมัย (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 280,000.00 | 0.00 | |
| 58 | ขุดลอกคลองสามเสนจากคลอง แยกเข้าบึง มักกะสันถึงสถานีสูบน้ำคลองสามเสนตอน คลองแสนแสบ (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 8,783,000.00 | 0.00 | |
| 59 | ขุดลอกคลองเสาหินจากถนนพระราม 3 ถึง สุดระยะที่กำหนดให้ (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 2,031,000.00 | 0.00 | |
| 60 | โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61 | โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 63 | การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|---|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 64 | โครงการบำรุงรักษาคลองหลัก (กรบ.) (กองระบบคลอง) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและลงทุนดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 68 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | |
| 70 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองหนนทร์ ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | |
| 71 | งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 10,000,000.00 | 7,820,079.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 72 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ระยะที่ 3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 200,619,158.00 | 83,689,073.65 | |
| 73 | โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | |
| 74 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่ง ครุ ระยะที่ 3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.00 | 174,093,629.00 | 162,678,909.54 | |
| 75 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 198,800,000.00 | 155,844,625.65 | |
| 76 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 96,781,372.00 | 96,781,372.00 | |
| 77 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 110,800,000.00 | 83,896,291.27 | |
| 78 | งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน. .) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 15,000,000.00 | 7,263,937.11 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 79 | งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุม คุณภาพน้ำพระราม 9 (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 80 | งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 81 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจาก พื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 82 | โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วย ขวาง (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87.00 | 7,200,000.00 | 1,198,079.00 | |
| 83 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่ง ครุ ระยะที่ 4 (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.00 | 87,200,000.00 | 0.00 | |
| 84 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ ระยะที่ 2(สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.00 | 3,698,000.00 | 0.00 | |
| 85 | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบราย ละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | |
| 86 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัด น้ำเสียมีนบุรี (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i> | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความก้าวหน้าล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 87 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 88 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 89 | โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 90 | รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 91 | งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา (สำหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 92 | งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ค่าเฉลี่ย DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 93 | งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา (สำหรับ NH3N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 94 | โครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|---|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 95 | โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 96 | โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของ สถานประกอบการ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 97 | โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการคุณภาพน้ำ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 98 | งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตาม ธรรมชาติและระบบการใช้พืชน้ำของสวนล มพินี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 99 | โครงการประเมินสภาพคุณภาพแหล่งน้ำธรรม ชาติ และจัดลำดับความสำคัญของแหล่งน้ำที่ ต้องได้รับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรง ควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจาก การเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 101 | โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรมจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 102 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติเรื่องการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 2,600,000.00 | 2,300,000.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 103 | โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.00 | 23,397,382.00 | 0.00 | |
| 104 | กิจกรรมศึกษาเกณฑ์และมาตรฐาน การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ ของกรุงเทพ มหานคร (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105 | งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุม คุณภาพน้ำมักกะสัน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 106 | กิจกรรมทำความสะอาดที่รวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้า สู่ระบบ ก.1 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 107 | กิจกรรมทำความสะอาดที่รวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้า สู่ระบบ ก.2 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 108 | กิจกรรมทำความสะอาดที่รวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้า สู่ระบบ ก.3 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109 | งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.00 | 67,000,000.00 | 17,292,348.00 | |
| 110 | โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 (กพล.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความก้าวหน้าล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน |
|-------|---|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 111 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระแหง) (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.45 | 60,000,000.00 | 0.00 | |
| 112 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาตไทย ตอนคลองจิก (ครั้งที่ 2) (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 5,615,385.00 | |
| 113 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59.00 | 25,425,000.00 | 0.00 | |
| 114 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์ (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73.34 | 48,123,000.00 | 29,894,204.00 | |
| 115 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.93 | 115,818,000.00 | 123,337,056.00 | |
| 116 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87.00 | 38,844,000.00 | 88,971,539.20 | |
| 117 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 14,076,000.00 | 0.00 | |
| 118 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 39 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57.00 | 60,372,000.00 | 1,080,588.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความก้าวหน้าล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน |
|-------|---|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 119 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.74 | 41,175,000.00 | 92,627,179.28 | |
| 120 | โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วง บริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงสตรีวีตระฆัง (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 15,000,000.00 | 42,725,474.40 | |
| 121 | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68.92 | 56,680,000.00 | 462,206,209.30 | |
| 122 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 25,200,000.00 | 52,798,781.10 | |
| 123 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124 | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 125 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 126 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ 2 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 127 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 128 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะ และถนนเวฬุวนาราม (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 129 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1) (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.83 | 62,772,502.00 | 0.00 | |
| 130 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสะแกงาม)(กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 0.00 | 13,143,573.24 | |
| 131 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 2) (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 132 | โครงการก่อสร้างที่กรอยน์ (T-Grond) ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 133 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะ ตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วม ตามโครงการแก้ม ลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 134 | งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | |
| 135 | งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง บางกอกน้อยช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.50 | 35,100,000.00 | 24,442,560.00 | |
| 136 | งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลอง บางเขนใหม่ (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40.00 | 63,060,000.00 | 0.00 | |
| 137 | งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบริษัท กสท. โทรคม นาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | |
| 138 | งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหาร เรือบางนา (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 8,170,000.00 | 0.00 | |
| 139 | งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาธมม ตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 18,700,000.00 | 9,859,357.34 | |
| 140 | งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัด สังเวช (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 37,170,000.00 | 0.00 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|-------|--|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 141 | งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 35,800,000.00 | 0.00 | |
| 142 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหูลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.84 | 10,500,000.00 | 0.00 | |
| 143 | โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | |
| 144 | งานก่อสร้างป่อหน้าใต้ดินที่ดินสาธารณะบริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 190,000,000.00 | 0.00 | |
| 145 | งานก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64.93 | 24,000,000.00 | 0.00 | |
| 146 | งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 78,100,000.00 | 15,526,800.00 | |
| 147 | งานปรับปรุงระบบระบายน้ำปากซอยสุทธิพร 2 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.00 | 34,100,000.00 | 5,718,735.00 | |
| 148 | งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวม (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 16,700,000.00 | 9,275,947.20 | |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | ต่อเนื่อง/ครบถ้วน | | องค์ประกอบที่ 3.1 | | | | องค์ประกอบที่ 3.2 | | | | ความก้าวหน้า ล่าสุด (%) | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน |
|--|---|-------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | ครบ | ไม่ครบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 149 | งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง พระโขนงทดแทนเขื่อนเดิมที่ขารุดบริเวณ คอนโดมิเนียมเทอร์พอร์ด พาร์ค ซอยภูมิจักร ถนนพระรามที่ 4 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 0.00 | 16,847,480.00 | |
| 150 | งานก่อสร้างแก้มลิงบึงรางเข้ (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 24,450,000.00 | 35,685,272.41 | |
| 151 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองรางอ้อราง แก้วช่วงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.00 | 0.00 | 12,425,400.00 | |
| 152 | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บท และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบ ระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของ กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 153 | ความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) (กพล.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ) | ✓ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 153 โครงการ/กิจกรรม | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

3.1 มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

3.2 ข้อมูลที่บันทึกตาม 3.1 มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุ๊ปเทพมหานคร