

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการระบายน้ำ : จำนวน 171 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	สัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร (สำนักการระบายน้ำ)	300.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2564 (สก. สนน.) (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	62.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	การติดตั้งและตรวจสตอปเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดัน น้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและ เครื่องจักรกล (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ (2564) (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิง รุก (โครงการต่อเนื่อง) (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	50,000,000.00	0.00	87.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหน้า สน. หัวหมาก (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	48,889,139.00	0.00	98.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	50,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบาง นางจัน (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	10,490,000.00	0.00	98.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	48,803,000.00	0.00	91.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	48,000,000.00	0.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิด (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	39,900,000.00	0.00	92.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	40,000,000.00	0.00	92.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ผังขาออก (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	72,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมีกกะสนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3) (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	56,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมีกกะสนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	51,105,752.00	13,843,872.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 (กรท.59-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	0.00	0.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนสุวินทวงศ์ (กรท.61-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	0.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนจันทน์ (กรท.61-64) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	0.00	0.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง (ฝั่งขาออก) ช่วง จากทางรถไฟถึงคลองกะจะ (กรท.-62) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำคลองขุนจันทร์ ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) (กรท.-62) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอน คลองประปา (กรท.-62) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอิสรภาพ 44 จากถนน อิสรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น (กรท.-62) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี (กร ท.-62) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเลตอนลงคลอง สะแกงาม (กรท.-62) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศเหนือ) (กรท.-63) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้) (กรท.-63) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 32 (เสนานิคม) ตอนลง คลองลาดพร้าว (กรท.-63) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	92.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาวและ ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา (กรท. -63) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	57.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษม ราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง (กรท.-64) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	35,500,000.00	0.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีบูรพา ช่วงบริเวณเบิ่งลำพัง พวยถึงคลองแสนแสบ (กรท.-64) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	52,100,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49 (กรท.-64) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	32,130,000.00	0.00	41.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟ ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงการใต้ดิน) ช่วงจาก ถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 (กรท.-64) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	186,000,000.00	0.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟ ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วง จากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง (กรท.-64) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	94,500,000.00	0.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำประจำปี 2 564 (กรท.) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	25,000,000.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	การเชื่อมโยงข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จุด เสี่ยง จุดเฝ้าระวัง และสถานีสูบน้ำหลักเพื่อการบริหาร จัดการแก้ไขปัญหาหน้าท่วม (กรท.) <i>(กองระบบท่อระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอง อ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึง บริเวณบ่อบำบัดพระสุเมรุ (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i>	40,000,000.00	0.00	61.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 17 จาก ถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนิง (ครั้งที่ 2)(กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี2562-2564) <i>(กองระบบคลอง)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาริต 55 (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564) <i>(กองระบบคลอง)</i>	0.00	0.00	86.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564) <i>(กองระบบคลอง)</i>	45,000,000.00	0.00	58.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	โครงการบำรุงรักษาคลองหลัก (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i>	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i>	0.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i>	0.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i>	0.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสูบน้ำคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2565) <i>(กองระบบคลอง)</i>	210,000,000.00	0.00	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากรช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (ต่อเนื่อง) (งบปี 2563-2565) (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i>	248,755,200.00	0.00	59.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i>	0.00	0.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	ขุดลอกคลองหัวหมาก จากคลองแสนแสบถึงคลองพระไชนง <i>(กองระบบคลอง)</i>	15,997,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	ขุดลอกคลองหัวลำโพงเก่า จากถนนสี่พระยาถึงถนนสุรวงศ์ (กองระบบคลอง)	299,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	ขุดลอกคลองกะจะ จากคลองแสนแสบถึงคลองหัวหมาก (กองระบบคลอง)	4,804,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	ขุดลอกคลองศาลาลอยบน จากคลองสองห้อง ถึงคลองศาลาลอยล่าง (กองระบบคลอง)	1,368,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	ขุดลอกคลองลาว จากคลองกะจะถึงคลองหัวหมาก (กองระบบคลอง)	1,992,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	ขุดลอกคลองบึงเรือ่นจํากลางคลองเปรม (กองระบบคลอง)	2,715,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	ขุดลอกคลองศาลาลอยล่าง จากถนนอ่อนนุชถึงคลองมะขามเทศ (กองระบบคลอง)	3,018,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	ขุดลอกคลองบ้านป่า จากคลองลาวถึงคลองตัน (กองระบบคลอง)	2,372,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	ขุดลอกคลองภาษีเจริญ จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดเขตตกทม (กองระบบคลอง)	9,100,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	ขุดลอกคูน้ำข้างโรงพยาบาล ไฟ้มักกะสันจากถนนเพชรบุรีถึงสุดระยะที่กำหนดให้ (กองระบบคลอง)	459,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	ขุดลอกคลองสะแก จากคลองกะจะถึงคลองตัน และแยกคลองเชื่อมคลองสะแกถึงคลองบ้านป่า (กองระบบคลอง)	2,431,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	ขุดลอกคลองบางซี้แก้ว จากคลองบางด้วน ถึงคลองทวีวัฒนา (กองระบบคลอง)	3,540,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61	ขุดลอกคลองบางโพ จากสถานีสูบน้ำคลองบางโพถึงถนน กรุงเทพ-นนทบุรี (กองระบบคลอง)	2,397,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	ขุดลอกคลองขริ้วตาแก่น จากสถานีสูบน้ำคลองขริ้วตา แก่นถึงสุดเขตคลอง (กองระบบคลอง)	1,516,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	ขุดลอกคลองวัดสิงห์ จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางระ ณะ (กองระบบคลอง)	3,570,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วง ที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และ จากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรองประชา (กรบ) งบปี 2564-2565 (กองระบบคลอง)	675,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วง ที่ 3 จากถนนสรองประชาถึงถนนแจ้งวัฒนะ (กรบ) งบปี 2 564-2566 (กองระบบคลอง)	13,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดห้องคลอง) คลอง บางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้ัดไทยไปทางประตู ระบายน้ำคลองบางอ้อ (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2 562-2564) (กองระบบคลอง)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลักตาม แผนการ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักของกรุงเทพ มหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง สายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	โครงการจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำและจัดลำดับความ สำคัญของคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	กิจกรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมทุนและลงทุนดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	28,400,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู 1(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	20,400,000.00	0.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	88,200,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	19,700,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ตรวจสอบและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	20,000,000.00	8,440,000.00	85.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	13,100,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำมักกะสัน (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ และระบบการใช้พืชน้ำของสวนลุมพินี (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	งานเดินระบบและบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเว้า (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	โครงการก่อสร้างป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
87	โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ เข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพ น้ำหนองแขม (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพ น้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็ว สูงเชื่อมสามสนามบิน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	140,080,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัด น้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	77.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม) ริมคลอง แถมแสน ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพ น้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	160,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่ เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	113,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับ น้ำคลองลาดโตนด (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	147,223,018.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวน เหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขต บางกอกน้อย) (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
95	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน) (สจน) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	1,000,000.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่) (สจน) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	1,000,000.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	98.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
103	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	กิจกรรมทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	กิจกรรมทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	10,000,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	46.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับผิดชอบต่อมลพิษทางน้ำ ด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	กิจกรรมทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	110,450,000.00	110,450,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
113	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	174,319,200.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	4,000,000.00	0.00	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี (สพน.) (งบ62) (ก.วิชาการฯ) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	91.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.วิชาการฯ) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนนครปฐมนครและศูนย์สำรวจ และเฝ้าระวังชายฝั่ง (สพน.) ปี63-64 (ก.วิชาการฯ) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	1,117,400.00	0.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมถนนสุขุมวิท 21 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.วิชาการฯ) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
122	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท 63 (สพน.)โครงการต่อเนื่อง งบปี 61-64 (ก.วิซกาการฯ) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2562-2564) (ก.วิซกาการฯ) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	93,000,000.00	0.00	98.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บทและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ (สพน.) ปีงบประมาณ 64 (ก.แผนฯ) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2558-2564) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	1,105,300,000.00	201,249,557.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	9,505,640.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	58.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) งบ 63-64 (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	88.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท 39 (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
131	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ 2 (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2551-2560-64) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา(สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์ (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสีพระยา ปี 64 (สพน.) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 62-64 (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 53-64 (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	98.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวถึงสูบน้ำเจ้าพระยา (สพน.) (งบ 63-64) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	480,000.00	0.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
139	งานก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 (สพน.) (งบ 62-64) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	85.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา (สพน.) (งบ 62-64) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	94.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะ และถนนแนวพูนาราม (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 59-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลองบางเขนใหม่ ปี64 (สพน.) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	81,790,000.00	0.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำปากซอยสุทธิพร 2 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองรางอ้อรางแก้วช่วงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	89.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
148	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกษัตริย์นาถ (สพน.) งบ 63-64 (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	93.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	88.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญบริเวณ ชุมชนวัดเครือวัลย์ (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	94.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อนค.ส. ล.คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนน บางขุนเทียนชายทะเล (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	54.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีพัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	1,000,000.00	0.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1) (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2555-2564) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล (สพน.) ปี 64 (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 58-64 (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	0.00	0.00	92.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ปี 2564 (สพน.) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	35,000,000.00	0.00	91.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
157	โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ ปี 2564 (สพน.) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	5,820,000.00	0.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ ปี 2564 (สพน.) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	40,000.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัดถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) ปี 2564 (สพน.) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	1,000,000.00	0.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) ปี 2564 (สพน.) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	1,000,000.00	0.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) ปี 2564 (สพน.) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	1,000,000.00	0.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้ ปี 2564 (สพน.) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	40,000,000.00	0.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนเจริญสุนทวิวงศ์ ปี 2564 (สพน.) (ก.3) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	44,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางคอแหลม ช่วงซอยเจริญกรุง 109 แยก 10-1 ถึงประตูระบายน้ำคลองบางคอแหลม ปี 2564 (สพน.) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	30,000,000.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ ปี 2564 (สพน.) (ก.1) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	75,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
166	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคลองสาทรถึงซอยเจริญกรุง 58 ปี 2564 (สพน.) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	95,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
167	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอยราษฎร์บูรณะ 3 ปี 2564 (สพน.) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	27,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
168	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (งบ 63-64) (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	5,760,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
169	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2558-2563) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	5,970,000.00	0.00	93.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
170	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 (สพน.3) (ต่อเนื่องปี 2 560-2564) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	12,315,026.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
171	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	11,121,000.00	0.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 171 โครงการ/กิจกรรม															-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุ๊ปเทพมหานคร