

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานจรรยาและขนส่ง : จำนวน 69 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	กิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมของสำนักงานจรรยาและขนส่ง <i>(สำนักงานจรรยาและขนส่ง)</i>	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	โครงการปรับภูมิทัศน์คลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัย <i>(สำนักงานจรรยาและขนส่ง)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	กิจกรรมการบริหารจัดการขยะของสำนักงานจรรยาและขนส่ง ตามโครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานเลขานุการ)</i>	0.00	0.00	100.00	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานจรรยาและขนส่ง <i>(สำนักงานเลขานุการ)</i>	0.00	0.00	51.00	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	P035 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิต(ฝั่งลานจอดรถ) <i>(สำนักงานระบบขนส่ง)</i>	0.00	0.00	30.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	P 185 ก่อสร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน2ฝั่งครบทุกสถานี(ก่อสร้างโดยMRT) <i>(สำนักงานระบบขนส่ง)</i>	0.00	0.00	100.00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	P003 ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง ในถนนสายรองและถนนซอยของกรุงเทพมหานคร) <i>(สำนักงานระบบขนส่ง)</i>	5,000,000.00	0.00	80.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	P006 ปรับปรุงท่าเรือน้ำร่อง <i>(สำนักงานระบบขนส่ง)</i>	0.00	0.00	23.00	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	P014 โครงการให้สิทธิพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ <i>(สำนักงานระบบขนส่ง)</i>	0.00	0.00	22.00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	P022 การศึกษาการเปิดพื้นที่จอดรถของ กทม. (สำนักงานระบบขนส่ง)	0.00	0.00	100.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	P035 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิต(ฝั่งสวนจตุจักร) (สำนักงานระบบขนส่ง)	0.00	0.00	10.00	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	P007 จัดทำรายงานสำรวจศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือ (สำนักงานระบบขนส่ง)	0.00	0.00	22.00	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	P005 โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษBRT (สำนักงานระบบขนส่ง)	0.00	0.00	15.00	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	P008 ค่าใช้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริง-สมุทรปราการ (สำนักงานระบบขนส่ง)	473,700,000.00	0.00	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	P008 ค่าใช้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต (สำนักงานระบบขนส่ง)	571,000,000.00	0.00	32.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชนขนาดรองในถนนสายรองและถนนซอยของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบขนส่ง)	5,000,000.00	0.00	70.00	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร) (สำนักงานระบบขนส่ง)	6.00	0.00	9.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ) (สำนักงานระบบขนส่ง)	4.00	0.00	30.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าล่า สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มเขต กรุงเทพตะวันออก จำนวน 6 หลัง (สำนักงานระบบขนส่ง)	1.00	0.00	30.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มเขตกรุง เทพฯ ใต้ จำนวน 7 หลัง (สำนักงานระบบขนส่ง)	1.00	0.00	30.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ ๒ (สำนักงานระบบขนส่ง)	15.00	0.00	69.00	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร (สำนักงานระบบขนส่ง)	22,540,000.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	P019 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจร และขนส่ง(In-house)เพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบ ราช ยะเอียดเบื้องต้นและวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	79.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	P090 การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	100.00	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	P024 รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด (ปรับปรุงจุดจอด ระยะเร่งด่วน (Hot Fixed) และวิเคราะห์หาแนวทาง แก้ไขจุดจอดระยะปกติ (Normal Fixed)) (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	40.00	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	P090 โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน กรุงเทพมหานคร (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	85.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	P105 จัดซื้อที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้าย ได้พร้อมป้ายสัญลักษณ์100ชุด (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	P183 กิจกรรมประสานข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้ เปิดเผยเป็นสาธารณะ (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	80.00	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ความคืบ หน้าลำ สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	กิจกรรมการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของ สำนักการจราจรและขนส่ง (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free Day 2023) (กองนโยบายและแผนงาน)	890.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	การดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลของสำนักการ จราจรและขนส่ง (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	100.00	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทาง ถนนกรุงเทพมหานคร (กองนโยบายและแผนงาน)	10.00	0.00	85.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) (กองนโยบายและแผนงาน)	10.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	โครงการจัดทำที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด (ก 4.1.1.2) (กองนโยบายและแผนงาน)	680.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขจุดผิด (กองนโยบายและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	P089 ค่าทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโพล ดีฟอสติกพื้นที่ ธนบุรี พระนครเหนือ พระนครใต้ (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	0.00	0.00	100.00	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	P207 สร้างยานจักรยานเส้นทางประดิษฐ์นวัตกรรม และ เส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	0.00	0.00	60.00	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	P 091 พิจารณาความเหมาะสม ออกแบบเส้นทาง และ ออกข้อบังคับจราจรเพื่อลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ใน ย่านชุมชนและถนนสายรอง (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	0.00	0.00	100.00	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ความคืบ หน้าลำ สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	P027 คัดเลือกเส้นทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	0.00	0.00	85.00	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิด อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ พระนครเหนือ) (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	7.00	0.00	100.00	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิด อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ พระนครใต้) (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	15.00	0.00	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ พระนครใต้ บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	5.00	0.00	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิด อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ธนบุรี) (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	2.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โม พลาสติก พื้นที่พระนครเหนือ (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	80,000,000.00	0.00	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	จัดทำผิวจราจรเพื่อด้านทวนการลื่นไถล (Anti Skid) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย พื้นที่พระนครเหนือ (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	39,450,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโพล ดีพลาสติก พื้นที่พระนครเหนือ (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	20,000,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	จัดทำผิวจราจรเพื่อด้านทวนการลื่นไถล (Aniti Skid) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย พื้นที่พระนครใต้ (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)	15,000,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ความคืบ หน้าลำ สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48	จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก พื้นที่พระนครใต้ <i>(สำนักงานวิศวกรรมจราจร)</i>	34,000,000.00	0.00	92.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติก พื้นที่พระนครใต้ <i>(สำนักงานวิศวกรรมจราจร)</i>	10,000,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ธนบุรี <i>(สำนักงานวิศวกรรมจราจร)</i>	60,000,000.00	0.00	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	จัดทำผิวจราจรเพื่อด้านทานการลื่นไถล (Anti Skid) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย พื้นที่ธนบุรี <i>(สำนักงานวิศวกรรมจราจร)</i>	19,485,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุสีโคลด์พลาสติก พื้นที่ธนบุรี <i>(สำนักงานวิศวกรรมจราจร)</i>	30,040,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด <i>(สำนักงานวิศวกรรมจราจร)</i>	10,545,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	P076 ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	P075 ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	P088 ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	P088 ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	P075 ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ความคืบ หน้าลำ สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	P076 ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกัน อาชญากรรมเชิงรุก ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	P075 ขอภาพจากกล้องCCTVออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	P076 ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกัน อาชญากรรมเชิงรุก ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	P088 ใช้CCTVกวดขันวินัยจราจร ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	1-P075 ขอภาพจากกล้องCCTVออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	11111-P075 ขอภาพจากกล้องCCTVออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็ว ()	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สูงเสี่ยงต่อ การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ()	12.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สูงเสี่ยงต่อ การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ()	16.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	P088 ใช้CCTVกวดขันวินัยจราจร (กองระบบเทคโนโลยีจราจร)	0.00	0.00	100.00	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	P075 ขอภาพจากกล้องCCTVออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว (กองระบบเทคโนโลยีจราจร)	0.00	0.00	0.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	P076 ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกัน อาชญากรรมเชิงรุก (กองระบบเทคโนโลยีจราจร)	0.00	0.00	0.00	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ความคืบ หน้าลำ สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 69 โครงการ/กิจกรรม										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)