

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 (มิตินี้ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

สำนักการโยธา

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1	(เจราจา) ร้อยละของการทดสอบวัสดุคอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิตินี้ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการทดสอบวัสดุคอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองวิเคราะห์และวิจัย
2	ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม ผลงาน : 86.58 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิตินี้ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการปรับปรุงถนนประชาว่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี (ผลงานล่าสุด :100.00%) (2). โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช (ผลงานล่าสุด :85.00%) (3). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า (ผลงานล่าสุด :100.00%) (4). โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสินวงศ์กับถนนพรานนก (ผลงานล่าสุด :83.75%) (5). โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนเจริญสินวงศ์ (ผลงานล่าสุด :76.00%) (6). โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ (ผลงานล่าสุด :53.33%) (7). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา (ผลงานล่าสุด :92.22%) (8). โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (ผลงานล่าสุด :100.00%) (9). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา (ผลงานล่าสุด :36.66%) (10). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรรัชช และถนนซอยรวมค่าแห่ง 24 (ผลงานล่าสุด :100.00%) (11). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย (ผลงานล่าสุด :100.00%) (12). โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผลงานล่าสุด :100.00%) (13). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึงถนนเขตคูมาภาค (ผลงานล่าสุด :100.00%) (14). โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :100.00%) (15). โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว (ผลงานล่าสุด :100.00%) (16). . โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพารักษ์ (ผลงานล่าสุด :100.00%) (17). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง (ผลงานล่าสุด :45.00%)	150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 64,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 60,000,000.00 37,500,000.00 32,100,000.00 167,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00	กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง กองควบคุมการก่อสร้าง
3	จำนวนเส้นทางการจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือที่ได้รับการปรับปรุง ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 4.00 (เส้นทาง) มิตินี้ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างทางจักรยาน ที่มีมาตรฐานในถนนที่สร้างใหม่ทุกสายซึ่งมีทางเท้ากว้างกว่า 2.50 เมตร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองควบคุมการก่อสร้าง

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
4	ถนนที่มีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 5.00 (เส้นทาง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (2). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ (ผลงานล่าสุด :100.00%) (3). โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - รวมค่าแห่ง - ถาวรวิรัช (ผลงานล่าสุด :100.00%) (4). โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (ผลงานล่าสุด :100.00%) (5). โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า จากคลองห้วยหมากถึงคลองลำสาลี (ผลงานล่าสุด :100.00%) (6). จัดทำระบบแผนที่โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00 0.00 144,321,255.00 1,809,706.00 4,092,400.00 0.00	กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานวิศวกรรมทางถนนในกรุงเทพมหานคร
5	ร้อยละของแหล่งกำหนดที่ได้รับการควบคุม ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ซึ่งกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
6	ร้อยละของยานพาหนะในโครงการก่อสร้างที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง คัดแปลงอาคาร ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องเสียง (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
7	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2561-สิงหาคม 2561 ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
8	ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาข้อมูลใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
9	ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562 ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมอาคาร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
10	(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร ผลงาน : 60.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร (ผลงานล่าสุด :60.00%) (2). กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจากสำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ 0.6 ปี พ.ศ. 2560) (ผลงานล่าสุด :60.00%)	51,872,400.00 0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานควบคุมอาคาร
11	(เจรจา) จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความส่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้รับการณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง ผลงาน : 150.00 / เป้าหมาย : 150.00 (ไม่น้อยกว่า (อาคาร)) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมรณรงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
12	(เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
13	ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	22,900,000.00	กองแผนงานและประสานราชการศูนย์โลก
14	แผนงานเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 1.00 (แผนงาน) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมจัดทำแผนงานเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองแผนงานและประสานราชการศูนย์โลก
15	การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองแผนงานและประสานราชการศูนย์โลก

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
16	ร้อยละความสำเร็จของโครงการอบรมฯ ของจำนวนของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ผลงาน : 55.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีบริการ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ผลงานล่าสุด :55.00%)	0.00	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
17	ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยง (ผลงานล่าสุด :100.00%) (2) การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
18	ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน ผลงาน : 91.06 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนคูบอน ช่วงจากถนนคูบอนถึงถนนคูขุนนางสวนกาญจนภิเษก พื้นที่เขตคลองสามวา (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (2) ปรับปรุงผิวจราจรและคันหินทางเท้าถนนลาดพร้าววังหิน ช่วงจากถนนโชคชัย 4 ถึงคลองเสื่อน้อย พื้นที่เขตลาดพร้าว (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (3) งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท 1 ถึงซอยสุขุมวิท 81 พื้นที่เขตวัฒนา (งบประมาณต่อเนื่อง) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (4) งานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดพร้าว ช่วงจากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถึงสะพานข้ามคลองสามะขาม พื้นที่เขตลาดกระบัง (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (5) งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางรถไฟช่องนนทรี ถึงซอยสุขุมวิท 52 พื้นที่เขตคลองเตย (ผลงานล่าสุด :85.00%) (6) ปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนทางรถไฟสายปากน้ำเก่า ช่วงจากทางรถไฟถึงวัดสะพาน พื้นที่เขตคลองเตย (ผลงานล่าสุด :82.00%) (7) ปรับปรุงผิวจราจรและปลูกพืชคลุมดิน 49 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา (ผลงานล่าสุด :100.00%) (8) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดกระบัง ช่วงจากถนนร่มเกล้าถึงคลองห้วยตะเฒ่า พื้นที่เขตลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :85.00%) (9) งานปรับปรุงผิวจราจรถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงจากถนนฉลองกรุงถึงสะพานข้ามคลองสาม พื้นที่เขตลาดกระบัง (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (10) ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากแยกมหานครถึงถนนอิสรวิถีดั้งเดิม พื้นที่เขตปทุมวัน (โครงการต่อเนื่อง) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (11) ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสงเคราะห์ ช่วงจากถนนมิตรไมตรีถึงซอยประชาสงเคราะห์ 30 พื้นที่เขตดินแดง (โครงการต่อเนื่อง) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (12) ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงจากแยกโศภนตรีถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตห้วยขวาง (ผลงานล่าสุด :100.00%) (13) งานปรับปรุงผิวจราจรถนนดินแดง ช่วงจากแยกใต้ทางด่วนดินแดงถึงแยกประชาสงเคราะห์ พื้นที่เขตดินแดง (ผลงานล่าสุด :100.00%) (14) งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 พื้นที่เขตหลักสี่และเขตจตุจักร (ผลงานล่าสุด :100.00%) (15) ปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองแก้ว ช่วงจากถนนมิตรไมตรีถึงถนนคู-คลองสิบ พื้นที่เขตหนองจอก (ผลงานล่าสุด :100.00%)	14,291,000.00 18,744,000.00 34,964,000.00 13,184,000.00 54,687,000.00 24,950,000.00 11,585,000.00 33,558,000.00 11,104,000.00 0.00 0.00 37,562,000.00 8,692,000.00 17,564,000.00 47,590,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ																			
19	ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันทันที่ได้ รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา  ผลงาน : 83.43 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 งบประมาณปี 62  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (2). โครงการปรับปรุงสะพานหลักข้ามแยกถนนเพชรบุรี ดัดใหม่-ถนนรัชดาภิเษก (อโศก)  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (3). งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ช่วงจากบริเวณทางรถไฟถึงแยกถนนอโศกมนตรี พื้นที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย (ต่อเนื่องปีงบประมาณ)  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (4). งานปรับปรุงถนนอเนกมัยงามเจริญ ช่วงจากถนนเลียบทางด่วน ถึงจุดที่กำหนดให้ พื้นที่เขตบางขุนเทียน  (ผลงานล่าสุด :88.00%) (5). งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน  (ผลงานล่าสุด :35.00%) (6). งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร พื้นที่เขตหลักสี่ (งบต่อเนื่อง งบประมาณปี 2561-2562)  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (7). งานปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวถนนสุขาภิบาล 5 พื้นที่เขตบางเขน (งบต่อเนื่อง งบประมาณปี2561-2562)  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (8). ปรับปรุงคันทันและทางเท้าถนนวงแหวนพัฒนาช่วงจากถนนสรองประภาถึงถนนเทิดราชัน พื้นที่เขตดอนเมือง  (ผลงานล่าสุด :85.00%) (9). งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพลโยธิน ช่วงจากห้าแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท  (ผลงานล่าสุด :50.00%) (10). ปรับปรุงคันทันและทางเท้าถนนบางแคช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงถนนกัลปพฤกษ์พื้นที่เขตบางแค  (ผลงานล่าสุด :70.00%) (11). ปรับปรุงถนนบางเขื่อนหนึ่ง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่ พื้นที่เขตตลิ่งชัน  (ผลงานล่าสุด :60.00%) (12). งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพญาไท ช่วงจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสะพานหัวช้าง พื้นที่เขตราชเทวี  (ผลงานล่าสุด :89.00%) (13). ปรับปรุงคันทันและทางเท้าถนนประดิพัทธ์ ช่วงจากสี่แยกสะพานควายถึงทางรถไฟ พื้นที่เขตพญาไท  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (14). โครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้และถนนราชพฤกษ์ พื้นที่เขตตลิ่งชัน  (ผลงานล่าสุด :90.00%) (15). งานปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาธิปไตย ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/2)  (ผลงานล่าสุด :35.00%) (16). ปรับปรุงคูน้ำฝั่งทางลอดแยกท่าพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่(งบต่อเนื่อง)  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (17). ปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานพระราม8 ช่วงทางยกระดับ(จากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณอมรินทร์)งบต่อเนื่อง  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (18). ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บุญสุข พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อเนื่อง)  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (19). ก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ข้ามคลองรางสะแก พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อเนื่อง)  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (20). ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางโพธิ์รับน พื้นที่เขตบางขุนเทียน (งบต่อเนื่อง)  (ผลงานล่าสุด :100.00%) (21). ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางโพธิ์ล่าง พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อเนื่อง)  (ผลงานล่าสุด :100.00%)	106,000,000.00	146,600,000.00	26,960,000.00	62,540,000.00	18,100,000.00	0.00	3,230,000.00	15,600,000.00	25,494,800.00	13,938,000.00	95,095,000.00	29,417,000.00	10,242,436.00	78,000,000.00	51,500,000.00	56,300,000.00	17,368,000.00	6,064,000.00	7,683,000.00	6,306,000.00	7,683,000.00

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
20	(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนไมตรีจิต ช่วงจากถนนมิตรภาพใหม่ถึงซอยไมตรีจิต 38 พื้นที่เขตคลองสามวา (ผลงานล่าสุด : 100.00%) (2) ปรับปรุงผิวจราจร และทางเท้าซอยลาดพร้าว 101 ช่วงจากซอยลาดพร้าว 101 ถึงจุดที่กำหนด พื้นที่เขตวังทองหลาง (ผลงานล่าสุด : 100.00%)	48,355,000.00  18,538,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
21	จำนวนทางลาดคนพิการบนทางเท้าที่มีการปรับปรุงเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 200.00 (จุด) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมจัดทำทางลาดเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (สทป./กตส.) (ผลงานล่าสุด : 100.00%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
22	ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 1.00 (อาคาร) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) โครงการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ภายใต้มาตรฐานด้านพลังงาน (ผลงานล่าสุด : 100.00%)	0.00	สำนักงานออกแบบ
23	ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 3.00 (อาคาร) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) โครงการสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) (ผลงานล่าสุด : 100.00%)	0.00	สำนักงานออกแบบ
24	(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนสำนักงานเขตให้มีการกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (Universal Design) ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมการสนับสนุนสำนักงานเขตให้มีการกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (Universal Design) (ผลงานล่าสุด : 100.00%)	0.00	สำนักงานออกแบบ
25	(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์เวลาที่กำหนด ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) การสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์เวลาที่กำหนด (ผลงานล่าสุด : 100.00%)	0.00	กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน
26	(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการปักหลักเขตทางตามโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) โครงการสำรวจจ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด : 100.00%)	1,912,500.00	สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
27	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผลงาน : 56.25 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 (ผลงานล่าสุด : 50.00%) (2) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 (ผลงานล่าสุด : 50.00%) (3) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 (ผลงานล่าสุด : 50.00%) (4) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 (ผลงานล่าสุด : 50.00%) (5) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 (ผลงานล่าสุด : 10.00%) (6) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 (ผลงานล่าสุด : 80.00%) (7) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 (ผลงานล่าสุด : 80.00%) (8) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 (ผลงานล่าสุด : 80.00%)	382,200,000.00  522,463,800.00  440,200,000.00  440,200,000.00  13,200,000.00  10,200,000.00  10,200,000.00  9,000,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานวิศวกรรมทาง
28	ร้อยละความสำเร็จของการจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 46 ปี ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงบประมาณประจำ	(1) การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 46 ปี (ผลงานล่าสุด : 100.00%)	242,300.00	สำนักงานเลขานุการ

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
29	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลงาน : 93.48 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	500,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก พัดลม ศูนย์ผู้สูงอายุและ ศูนย์เด็กเล็กนำอยู่คุณแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ (ผลงานล่าสุด :57.00%)	40,345,400.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรง พยาบาลราชพิพัฒน์ (ผลงานล่าสุด :76.00%)	221,719,494.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(4). โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัดกแพทย หอดักพยาบาล และอาคารจอร์จยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ (ผลงานล่าสุด :97.00%)	400,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(5). โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 ไพริศร์ (ผลงานล่าสุด :98.33%)	30,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(6). โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรง พยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	411,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(7). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรง พยาบาลเวชการุณย์รัศมี (ผลงานล่าสุด :100.00%)	45,522,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(8). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธ รณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม (ผลงานล่าสุด :100.00%)	10,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(9). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธ รณสุข 3 บางซื่อ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	10,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(10). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย (ผลงานล่าสุด :100.00%)	30,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(11). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 51 (ผลงานล่าสุด :100.00%)	70,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
30	ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ ก่อ สร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ราชการในการ ให้บริการประชาชน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและ อาคารสำนักการระบายน้ำ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอ ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก (ผลงานล่าสุด :100.00%)	1,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(4). โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตดิน แดง (ผลงานล่าสุด :100.00%)	15,830,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(5). โครงการปรับปรุงอาคารธานินทร์ ศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ผลงานล่าสุด :100.00%)	60,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
31	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ผลงาน : 99.72 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารงาน โครงการก่อสร้าง (Smart Engineering) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	203,500.00	กองแผนงานและประสานสา ธารณูปโภค
		(2). การสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง (ราคากลาง) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	145,600.00	กองแผนงานและประสานสา ธารณูปโภค
		(3). การสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุญาต และควบคุมอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	519,300.00	สำนักงานควบคุมอาคาร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
32	ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ผลงาน : 47.93 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1) ปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานข้ามทางแยก จำนวน 3 สะพาน พื้นที่เขตยานนาวา และเขตจอมทอง (ผลงานล่าสุด :100.00%)	13,770,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(2) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 4 สะพาน พื้นที่เขตบางซื่อและเขตสายไหม (ผลงานล่าสุด :100.00%)	44,650,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(3) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 สะพาน พื้นที่เขตวัฒนา คลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท3.39 (ผลงานล่าสุด :100.00%)	23,413,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(4) โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง (ผลงานล่าสุด :100.00%)	57,830,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(5) โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ (ผลงานล่าสุด :35.00%)	51,500,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(6) งานปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง ภายในสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ พื้นที่เขตจตุจักร(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ3/2) (ผลงานล่าสุด :1.00%)	40,940,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(7) งานปรับปรุงจุดกัลปพฤกษ์ราชบุรีวิถี - ถนนเลียบริมแม่น้ำจำนวน 7 แห่งพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตหนองจอก (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ1/1) (ผลงานล่าสุด :5.00%)	56,741,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(8) งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ค่อนกรีต บริเวณถนนรอบศูนย์ซ่อม รมฟม. ซึ่งจากถนนประชาอุทิศถึงถนนวิเศษมิตร พื้นที่เขตห้วยขวาง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/1) (ผลงานล่าสุด :15.00%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(9) ปรับปรุงผิวจราจร ขยายช่องทางเดินรถคู่ขนานพระราม 9 (หน้าสวนพรมภิรมย์) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/1) (ผลงานล่าสุด :15.00%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(10) งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง (ผลงานล่าสุด :60.00%)	58,259,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(11) งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด (ผลงานล่าสุด :60.00%)	33,411,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(12) งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและเขตคลองเตย (ผลงานล่าสุด :60.00%)	49,530,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(13) งานติดตั้งแผ่นกันเสียงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกวงศ์สว่าง พื้นที่เขตบางซื่อ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	6,084,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(14) ปรับปรุงถนนจุดตัด 1 ช่วงที่ 1 จากถนนสุขุมวิท 5 ถึงซอยจตุโชติ 1 และช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับถนนจตุโชติกับจุดกลับรถใต้ทางด่วนฉลองรัช พื้นที่เขตสายไหม (ผลงานล่าสุด :50.00%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
33	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ผลงาน : 89.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(2) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ผลงานล่าสุด :67.00%)	44,700,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(3) โครงการปรับปรุงอาคารชั่วคราวสำนักงานก่อสร้างและบูรณะเพื่อรองรับกลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 2 (ผลงานล่าสุด :100.00%)	494,000.00	กองวิเคราะห์และวิจัย
34	ร้อยละความสำเร็จในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	15,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(2) โครงการงานปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 (ผลงานล่าสุด :100.00%)	13,950,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(3) โครงการงานจ้างจัดทำซุ้มและธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 (ผลงานล่าสุด :100.00%)	98,313,000.00	สำนักงานออกแบบ

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
35	ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอัตโนมัติ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 2) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (2). โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 3) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (3). โครงการติดตั้งระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 1) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	174,000,000.00  74,000,000.00  61,500,000.00	สำนักงานออกแบบ
36	ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์พระปฐมบรมราชานุสรณ์และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และองค์อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	22,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
37	ความสำเร็จของการจ่ายเงินค่าทดแทนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). ค่าทดแทนที่ดินและเรือถนนชายฝั่งก่อสร้างตามพร.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	4,051,350,000.00	สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
38	ความสำเร็จของการริบมอบ - ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การริบมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
39	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (2.3) ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดกรรมสิทธิ์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 (2.3) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
40	คะแนนของความสำเร็จของการจัดหางบการเงิน (2.2) ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (คะแนน) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการจัดหางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง (2.2) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
41	ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี (2.1.3) ผลงาน : 90.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ (2.1.3) (ผลงานล่าสุด :90.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
42	ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน (2.1.1 สงม.) ผลงาน : 90.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี (2.1.1) (ผลงานล่าสุด :90.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
43	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1.2) ผลงาน : 80.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1.2) (ผลงานล่าสุด :80.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
44	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่จัดทำแผนที่ ที่จัดทำแล้วเสร็จและนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างใหม่ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 20.00 (โครงการ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษา รายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค (ผลงานล่าสุด :100.00%)	17,644,500.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
45	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 95.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (3.1) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
46	3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลงาน : 4.04 / เป้าหมาย : 5.00 (คะแนน) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติที่ 3.3 ผด.ร. (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
47	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.) ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ผลงานล่าสุด :100.00%) (2). โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา (Best Service) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00  0.00	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
48	ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 60.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). 5.4 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
49	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.2.1 ของ สนอ. และ สกก.) ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.2.1 ของ สนอ. ) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ



ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
50	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.1 สกก. / สตน.)  ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธา (4.1)  (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
51	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (มิติที่ 4.2.2 ของ สนอ.)  ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (คะแนน) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรของสำนักงานโยธา (มิติที่ 4.2.2 ของ สนอ.)  (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 51 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 152 โครงการ/กิจกรรม				



(ดู..รายงานล่าสุด)