


สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)  
สำหรับการโยธา

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1	11. ร้อยละความสำเร็จของโครงการพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ผลงาน : 32.50 / เป้าหมาย : 50.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินออกถนนมหาวิทยาลัย (ผลงานล่าสุด :19.72%)	45,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินออก ถนนหน้าพระลาน (ผลงานล่าสุด :17.29%)	315,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการปรับปรุงถนนหลวงพ่าง ช่วงจากคลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง(สุดเขตกรุงเทพมหานคร)พื้นที่เขตลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :18%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(4). งานปรับปรุงทัศนียภาพและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองบางนางจันถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ (ผลงานล่าสุด :70%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(5). โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 (ผลงานล่าสุด :10%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(6). ปรับปรุงผิวจราจรถนนห้วยยา ช่วงจากคลองสำโรง ถึงคลองเจ๊ก พื้นที่เขตลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :12%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(7). ปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่เขตบางแค (ผลงานล่าสุด :99%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(8). งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2 +300) พื้นที่เขตบางแค (ผลงานล่าสุด :98%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(9). ปรับปรุงผิวจราจรหินพื้นและทางเท้าถนนเพชรบุรี ช่วงจากแยกมหาราชถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง (ผลงานล่าสุด :15%)	81,684,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(10). ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนห้วยยา พื้นที่เขต-ลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :11%)	111,237,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(11). ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจากถนนสาทรใต้ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทรและเขตบางคอแหลม (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(12). ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ช่วงจากถนนเจริญกรุงถึงถนนเจริญราษฎร์ และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม (ผลงานล่าสุด :51%)	59,450,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(13). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนเล็งมสลงเคราะห์ พื้นที่เขตวังทองหลาง (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ) (ผลงานล่าสุด :75%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(14). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนเล็งมสลงเคราะห์ พื้นที่เขตวังทองหลาง (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ) (ผลงานล่าสุด :95%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(15). ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์วิถิบริเวณโรงเรียนสุเหร่าราษฎร์องค์ดิน จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติม) (ผลงานล่าสุด :80%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(16). งานปรับปรุงถนนมหานครพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน (ผลงานล่าสุด :100%)	18,100,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(17). ปรับปรุงสันดินและทางเท้าถนนกรุงเทพมนตรี ช่วงจากแยกเตปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ (ผลงานล่าสุด :74%)	29,966,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(18). ปรับปรุงสันดินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถึงสะพานข้ามคลองน้ำแก้ว พื้นที่เขตจตุจักร (ผลงานล่าสุด :83%)	29,346,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(19). โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา (ผลงานล่าสุด :60%)	98,510,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(20). งานปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรอยต่อทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี จากแยกอรุณอมรินทร์ ถึงสุดเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน (ผลงานล่าสุด :80%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(21). งานปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด (ผลงานล่าสุด :80%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(22). งานปรับปรุงทางต่างระดับรัชวิภา พื้นที่เขตจตุจักร (ผลงานล่าสุด :80%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(23). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑล สาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน (ผลงานล่าสุด :85%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(24). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่เขตทวีวัฒนา (ผลงานล่าสุด :80%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(25). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกพระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน (ผลงานล่าสุด :85%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(26). ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
2  ตัวชี้วัด เจรจา	18. ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แกะไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 3.00 (เส้นทาง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ตราชั้น Sta.2+935 ถึงถนนเข็ญจุฬาภรณ์ (ผลงานล่าสุด :3.26%)	34,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผลงานล่าสุด :7.97%)	47,400,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนมชัย (ผลงานล่าสุด :11.46%)	30,400,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
3	4. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 20.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1 (ผลงานล่าสุด :1%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
4	5. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ผลงาน : 31.33 / เป้าหมาย : 2.00 (สถานี) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราชบุรีบูรณะ (ผลงานล่าสุด :57.05%)	31,129,200.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน (ผลงานล่าสุด :50%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน (ผลงานล่าสุด :20%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
5	12. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลงาน : 53.33 / เป้าหมาย : 70.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา (ผลงานล่าสุด :90%)	247,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร (ผลงานล่าสุด :12.63%)	35,400,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :70%)	63,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
6	17. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง ผลงาน : 84.00 / เป้าหมาย : 10.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (ผลงานล่าสุด :88.05%)	487,748,170.00	กองควบคุมการก่อสร้าง

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ	
7	ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน  ผลงาน : 48.27 / เป้าหมาย : 5.00 (เส้นทาง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างขยายสะพานอุโมงค์วินทร์ พริ้มทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช  (ผลงานล่าสุด :88.88%)	0.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(2). โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการขยายอุโมงค์วินทร์ พริ้มทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช  (ผลงานล่าสุด :88.88%)	8,571,350.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(3). โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสีทิววงศ์กับถนนพรหมเม  (ผลงานล่าสุด :70%)	0.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(4). โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนเจริญสีทิววงศ์  (ผลงานล่าสุด :99.85%)	0.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(5). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา  (ผลงานล่าสุด :100%)	22,236,806.28	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(6). โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์  (ผลงานล่าสุด :36.13%)	340,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(7). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง  (ผลงานล่าสุด :44.81%)	560,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(8). โครงการวางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว  (ผลงานล่าสุด :90%)	105,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(9). โครงการวางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพารักษ์  (ผลงานล่าสุด :1%)	105,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(10). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมโครจิดช่วงจากซอยไมโครจิด 38 ถึงถนนคลองแก้ว  (ผลงานล่าสุด :90%)	40,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(11). โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3  (ผลงานล่าสุด :90%)	100,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(12). โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง  (ผลงานล่าสุด :90%)	300,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(13). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งขึ้น-ลง  (ผลงานล่าสุด :10%)	9,450,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(14). โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2  (ผลงานล่าสุด :20%)	245,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(15). โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10)  (ผลงานล่าสุด :20%)	32,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(16). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก  (ผลงานล่าสุด :20%)	78,500,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(17). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง  (ผลงานล่าสุด :20%)	9,800,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
		(18). โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย)  (ผลงานล่าสุด :20%)	2,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง	
8	1. ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ได้รับการควบคุม  ผลงาน : 20.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการก่อสร้างและแจ้งข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน (แบบ ร.1) และศูนย์บริการประชาชน (แบบ ร.1) ของสำนักงานควบคุมอาคาร  (ผลงานล่าสุด :35%)	0.00	51,872,400.00	สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานควบคุมอาคาร
9	2. ร้อยละของจำนวนโครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม  ผลงาน : 20.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(2). กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสียงกีด 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารจาก สำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ 0.6 ปี พ.ศ. 2562)  (ผลงานล่าสุด :40%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร	
10	6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร  ผลงาน : 90.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(ผลงานล่าสุด :40%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร	
11	7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564  ผลงาน : 20.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)  (ผลงานล่าสุด :40%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร	
12	8. ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564  ผลงาน : 20.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)  (ผลงานล่าสุด :40%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร	
13	9. ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี 2564  ผลงาน : 20.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง (รายใหม่)  (ผลงานล่าสุด :40%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร	

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
14	10. จำนวนอาคารตามกฎหมาย 9 ประเภทที่ได้รับการตรวจให้มีความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร ผลงาน : 5.00 / เป้าหมาย : 150.00 (จำนวน) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร (ผลงานล่าสุด :20%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
15	22. ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองคูเมืองเดิม ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 3.00 (แห่ง/ปี) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม (ผลงานล่าสุด :9%) (2). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหอดวัดราชนัดดาและคลองหอดวัดราชบพิธ (ผลงานล่าสุด :9%)	200,000,000.00 64,000,000.00	กองแผนงานและประสานงาน การปฏิบัติการ กองแผนงานและประสานงาน การปฏิบัติการ
16	16. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามความก้าวหน้าโครงการการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน ผลงาน : 25.92 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมติดตามความก้าวหน้ากับการไฟฟ้า นครหลวง (ผลงานล่าสุด :30%)	0.00	กองแผนงานและประสานงาน การปฏิบัติการ
17	3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสียงอันตราย และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 49.35 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :30%)	0.00	กองแผนงานและประสานงาน การปฏิบัติการ
18	20. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการให้คำปรึกษาแนะนำอาคารสำนักงานเขตและอาคารศูนย์บริการสาธารณะสุขของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design) (ผลงานล่าสุด :30%)	0.00	สำนักงานออกแบบ
19	13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) ผลงาน : 4.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมจัดทำแผนบูรณาการและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลงานล่าสุด :85%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
20	15. ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตอนที่ 1 - 4 (ผลงานล่าสุด :1%)	256,025,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
21	23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงาน ประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตาม เป้าหมาย ผลงาน : 28.71 / เป้าหมาย : 50.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การจัดงานวันสถาปนากองทัพมหานคร ครบ 48 ปี (ผลงานล่าสุด :100%) (2). จัดหมายเหตุเจ้าสำราญจัด (ผลงานล่าสุด :35%) (3). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สุข 58 อิม-พิมเสน พักฉุกเฉิน (ผลงานล่าสุด :44.3%) (4). โครงการปรับปรุงอาคารชั้นพรีรีน ศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ผลงานล่าสุด :13.24%) (5). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย (ผลงานล่าสุด :17.87%) (6). โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 51 (ผลงานล่าสุด :53.03%) (7). โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูง อายุคืนแดง (ผลงานล่าสุด :14.26%) (8). โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบัน พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :83.13%) (9). โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่ง ใหม่ (ผลงานล่าสุด :85%) (10). โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต ลาดกระบังแห่งใหม่ (ผลงานล่าสุด :95%) (11). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (ผลงานล่าสุด :50%) (12). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 47 คลองขวาง (ผลงานล่าสุด :60%) (13). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัข กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (ผลงานล่าสุด :90%) (14). ปรับปรุงลานชมภูวดินเทวี (ผลงานล่าสุด :5%) (15). ปรับปรุงบริเวณศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ผลงานล่าสุด :20%) (16). โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมห านคร ในพื้นที่เขตบางบอน (ผลงานล่าสุด :1%) (17). โครงการพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานครสายวิชาชีพ (แนวตั้ง) สาย งานโยธา (ผลงานล่าสุด :14%) (18). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานงาน ก่อสร้างเรื่องความปลอดภัยและควบคุมงาน ก่อสร้างทางเพื่อ ทุกคน* (ผลงานล่าสุด :9%) (19). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาระบบกลางงานก่อสร้างของทาง ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานล่าสุด :9%) (20). งานโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมตลอด ถนน พื้นที่ 03 และ พื้นที่ 03.1 (ผลงานล่าสุด :15%) (21). งานเชื่อมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชา ภิเษก (ผลงานล่าสุด :70%) (22). โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเชื่อม พระเกียรติ (ผลงานล่าสุด :30%) (23). การรื้ออาคารจอดรถทางสาธารณะ (ผลงานล่าสุด :100%) (24). การรื้ออาคารจอดรถแนวเขตที่สาธารณะที่ ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ผลงานล่าสุด :50%) (25). ค่าจ้างเหมาปรึกษาหลักแนวเขตทางโครงการ ต่างๆ (ผลงานล่าสุด :25%) (26). ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนหม้ายสิ่ง ก่อสร้างตามพร.เวนคืน พชฎ. และแนวเขต ถนนตามโครงการต่างๆ (ผลงานล่าสุด :36%) (27). งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน กำแพงเพชร 2 บริเวณสถานีเดินรถโดยสาร ขนาดใหญ่จตุจักร (ผลงานล่าสุด :95%) (28). งานก่อสร้างอาคารหน่วยซ่อมบำรุงสะพาน และทางโครงสร้างพิเศษ (ผลงานล่าสุด :85%)	250,000.00 1,300,000.00 63,700,000.00 74,390,000.00 45,124,700.00 96,748,900.00 18,224,000.00 29,999,000.00 50,000,000.00 63,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 35,000,000.00 31,430,000.00 1,000,000.00 560,100.00 366,200.00 342,800.00 150,000,000.00 10,600,000.00 14,000,000.00 3,000,000.00 350,000.00 1,850,000.00 2,129,500,000.00 0.00 0.00	สำนักงานเลขานุการ กองวิเคราะห์และวิจัย กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองแผนงานและประสานสา ธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสา ธารณูปโภค สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ กองสำรวจและแผนที่ดิน กองสำรวจและแผนที่ดิน สำนักงานจัดการมลพิษ สำนักงานจัดการมลพิษ สำนักงานวิศวกรรมทาง ขนานเล็กจตุจักร สำนักงานวิศวกรรมทาง
22	21. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงาน เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนลดน้อย (ตัวชี้ วัดจราจรกลาง) ผลงาน : 5.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนลดน้อย (จราจรก ลาง) (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
23	14. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)	(1). กิจกรรมการปรับปรุง/ตกแต่งสวนข้ามคลองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 138 สะพานข้ามคลอง (ผลงานล่าสุด :38%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
24	องค์ประกอบที่ 4. ความสำเร็จในการเสนอโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	(1). กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธา (ผลงานล่าสุด :20%)	0.00	กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค
25	5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	(1). กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลงานล่าสุด :20%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
26	5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	(1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของสำนักงานโยธา (ผลงานล่าสุด :0%)	0.00	กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค

สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 26 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 102 โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)