



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง

รหัสโครงการ... : 07000000-7217

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,480,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 12,480,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลกลาง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ นับเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสถานพยาบาล บังคับที่ส่งเสริมให้ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในสถานพยาบาลมีมากขึ้น ได้แก่ การเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อทางอากาศได้นอกจากนั้น ในเรื่องของโครงสร้างอาคารสถานพยาบาลที่ไม่เอื้อต่อการระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ การใช้เครื่องปรับอากาศในพื้นที่สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ โดยไม่มีการกรองหรือระบายอากาศ ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเหมาะสม ก็เป็นส่วนเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลได้ห้องศัลยกรรมผ่าตัดถือเป็นหน่วยงานสำคัญของโรงพยาบาลกลาง ที่ใช้งานสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งด้านศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติรีเวชวิทยา โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา อายุรกรรม ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพและห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลกลาง ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทั้งกับบุคลากรและผู้เข้ารับบริการ เนื่องด้วยการตรวจรักษาทางศัลยกรรมมีความแตกต่างจากแพทย์สาขาอื่น คือ ผู้ป่วยและแพทย์ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดในขั้นตอนของการตรวจรักษา ศัลยกรรมและทีมผ่าตัดต้องสัมผัสกับเนื้อเยื่อ เลือด และสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยตลอดเวลาที่ผ่าตัด การดมยาสลบจะทำให้เกิดละอองฝอยขนาดเล็กลอยในอากาศที่เรียกว่า Aerosol

ห้องศัลยกรรมผ่าตัดจึงเพิ่มมาตรการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรคทุกขั้นตอนในการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกคน และมีมาตรฐานการป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสตามระดับความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติของกรมการแพทย์

ในการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการออกแบบห้องผ่าตัดเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับห้องผ่าตัดที่เข้าผ่าตัดโรคที่มีการแพร่กระจายทางระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค อากาศที่ไหลวนกลับเข้ามาใช้ใหม่ในห้องผ่าตัด ควรผ่านแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง (High-efficiency particulate air filter, HEPA filter)

ในปัจจุบันห้องศัลยกรรมผ่าตัด โรงพยาบาลกลางเปิดใช้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ได้รองรับผู้ใช้บริการมากกว่า 200,000 ราย และรับส่งต่อผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ป่วยใช้บริการมากกว่า 10,000 ราย/ปี

ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยและพบว่าเมื่ออัตราการรอคอยการผ่าตัดมากกว่า 3 เดือน จากปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ระบบการปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบโครงสร้างที่เสื่อมโทรมและชำรุด ทั้งฝ้า เพดาน พื้นห้องผ่าตัด จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา คือ เรื่องการติดเชื้อ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขเรื่อยมา ประกอบกับการอุบัติการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องศัลยกรรมผ่าตัดของโรงพยาบาลในครั้งนี้

เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ/การติดเชื้อในห้องผ่าตัด นอกจากนี้ทางห้องผ่าตัด จะพัฒนาสู่ห้องผ่าตัดแบบผ่าตัดที่ซับซ้อน การผ่าตัดผ่านกล้อง การผ่าตัดแบบแผลเล็ก การผ่าตัดแบบผสมผสานหรือการผ่าตัดแบบไฮบริด เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัด ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อลดการติดเชื้อของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด
- 2.3 เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านการผ่าตัดแขนงต่าง ๆ
- 2.4 เพื่อพัฒนามาตรฐานห้องผ่าตัด ลดการสะสมเชื้อโรคและการแพร่กระจายโรคทางระบบทางเดินหายใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงห้องผ่าตัดชั้น 5 โรงพยาบาลกลาง ให้มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาสู่ความเป็นเลิศในด้านการผ่าตัดแขนงต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องผ่าตัด โดยมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายงานโยธา และผู้จ้างเหมา เพื่อติดตามความก้าวหน้า และวางแผนการทำงานระหว่างกัน ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 29/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอน และดำเนินการติดตั้งท่อสปริงเกอร์ ,ติดตั้งสายไฟ,งานติดตั้งท่อทองแดง ระบบเครื่องปรับอากาศ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 28/02/2566 : 1.งานที่ทำเสร็จ=ติดตั้งท่อสปริงเกอร์ 2.งานที่กำลังดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จได้แก่ - ติดตั้งสายไฟและระบบsupportไฟฟ้า - ติดตั้งท่อน้ำระบบสุขาภิบาล - ติดตั้งระบบปรับอากาศ(ท่อทองแดง,ท่อน้ำยา,ฉนวนหุ้มท่อลม) - ก่อผนัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ผลการดำเนินงาน 1.1 งานรื้อถอน 44.30 % (พื้นที่โซน 1 แล้วเสร็จ) 1.2 งานสถาปัตย์ ดำเนินการได้ 0.50 % 1.3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการได้ 22.90 % 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการได้ 16.50 % 1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการได้ 6.75 % 1.6 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ดำเนินการได้ 13.85 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องผ่าตัด ผลงานสะสม 17.16% แผนงานสะสม 19.38% ช้า 2.22% คิดเป็น 12 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2566 : ผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง โดยผลการดำเนินการ ผลงานสะสม คิดเป็นร้อยละ 20.93% - การดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง แผนงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 29.64% - การดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ช้ากว่าแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ คิดเป็นร้อยละ 8.71% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง โดยผลการดำเนินการ ผลงานสะสม คิดเป็นร้อยละ 38.88% - การดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง แผนงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 26.88% - การดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ช้ากว่าแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ คิดเป็นร้อยละ 11.38% นอกจากนี้ ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการส่งเอกสาร เพื่อขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ แล่งเงิน งบ กทม.ประเภทรายจ่าย ประจำปีประเภทงบลงทุน ไปยังฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ครั้งที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : 1. บริษัท วอลค์เกอร์ เอสเตท จำกัด ได้ส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 1 จำนวน 32 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 8,977,376.64 บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. บริษัท วอลค์เกอร์ เอสเตท จำกัด ได้ส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 จำนวน 26 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,635,766.11 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ซึ่งส่งฎีกาเบิกเงิน 4,502,623.36 บาท ส่วนที่เหลือ 3,133,142.75 บาท อยู่ระหว่างจัดสรรเงิน การดำเนินงานตามแผน 46.61 % ผลงานที่ทำได้ 29.24 % ช้า-17.37 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/08/2566 : 1. บริษัท วอลค์เกอร์ เอสเตท จำกัด ได้ส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 1 จำนวน 32 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 8,977,376.64 บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท จำกัด ได้ส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 จำนวน 26 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,635,766.11 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ซึ่งส่งฎีกาเบิกเงิน 4,502,623.36 บาท ส่วนที่เหลือ 3,133,142.75 บาท อยู่ระหว่างจัดสรรเงิน

3. ความก้าวหน้าโครงการงานปรับปรุงห้องผ่าตัดรพ.กลาง (ตามเอกสารแนบ)

แผนงาน 54.88 %

ผลงาน 32.08 %

ช้ากว่าแผน - 22.88 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 7,977,376 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,502,624 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

