



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (ศบส.47)

รหัสโครงการ... : 08000000-3670

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรรถพล ฉัตรอารีย์กุล 081-8011129

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ให้บริการสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเขตภาษีเจริญมีประชากรทั้งสิ้น 75,413 คน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1,046 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง มีที่ทำการตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัดเพียง 372 ตารางวา ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น นอกจากนี้หนังสือจาก สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ที่ กท 0905/อ.1513 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การขออนุญาตจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง สำนักการโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นอาคารส่วนต่อเติมขนาด 1 ชั้น เชื่อมกับอาคารเดิมชั้นล่าง ซึ่งอาคารส่วนต่อเติมเกิดการทรุดตัว ทำให้เกิดการตั้งรับกับโครงสร้างของอาคารเดิม ซึ่งไม่มีความปลอดภัยโดยมีความเป็นเบื้องต้น ควรปิดพื้นที่การใช้งานในส่วนที่มีการทรุดตัวและควรรื้อถอนอาคารทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง จึงจัดทำโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานครในแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน
2. เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,834 ตารางเมตรโดยประมาณ พร้อมโครงสร้างต่างๆ และอาคารสนับสนุน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 134 ตารางเมตรโดยประมาณ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวางให้กับสำนักโยธาและสำนักโยธาได้ยืนยันรับโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการยืนยันรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวางจากสำนักโยธาไปยังเลขานุการสำนักอนามัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณดำเนินโครงการให้กับสำนักโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณดำเนินโครงการให้กับสำนักโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/5/2563 : สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0713.47/8677 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562  
 เรื่องการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง และสำนักการโยธามีหนังสือที่ กท 0901/101 ลงวันที่ 11 มกราคม 2563 เรื่องการพิจารณาปรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง ซึ่งได้โอนงบประมาณไป 2,000,000 บาท และได้คืนงบประมาณโครงการ 9,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

