



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า)(ค.ส.35)
 รหัสโครงการ... : 08000000-3671 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,578,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพชร นินิกสาร เบอร์โทรศัพท์ 02-3743550 ต่อ 26 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545- 2564) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครก็เน้นประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับประชากรสูงอายุ การพัฒนาชุมชนต้นแบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและการขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เป็นต้นจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งมีมาตรการหลักในการดำเนินงาน 6 มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการที่ 3 คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยผ่านการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 35หัวหมาก เป็นหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนพื้นที่ให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุข ในการทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ในปัจจุบันต้องขอยืมสถานที่ของโรงเรียนบ้านบางกะปิและโรงเรียนวัดบึงทองหลางเพื่อจัดประชุมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ถึง 18 ชมรม/อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 268 คน และห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมากคับแคบไม่สามารถรองรับผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวนดังกล่าวได้ จึงขอต่อเติมห้องประชุมชั้น 3ของอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข35 หัวหมาก เพื่อเป็นห้องประชุมและเพิ่มเติมห้องน้ำเพื่อรองรับกับเข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมต่าง ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้สูงอายุ
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงานรองรับกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและศูนย์บริการสาธารณสุข
- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมครบ 4 มิติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า)
- ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล.ชั้นคาดฟ้าเดิมบางส่วน (เพื่อติดตั้งบันได)
 - ติดตั้งบันไดชั้น 2 ขึ้นชั้น 3
 - ปรับระดับพื้นชั้น 3 ปูกระเบื้องใหม่ (พร้อมทำระบบกันซึมส่วนระเบียงกันสาด)
 - งานโครงสร้างเสาและหลังคาเหล็กมุงหลังคา Metal Sheet พร้อมฉนวนกันความร้อนหุ้มปิดขอบ ALU. Composite พร้อมรางน้ำสแตนเลส
 - งานผนังและงานประตูหน้าต่างชั้น 3
 - งานฝ้าเพดาน
 - งานม่านบังแสง
 - ทูบผนังเดิมชั้น 2 (พร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนเพิ่มเติม)
 - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , ระบบไฟฟ้า , ระบบสุขาภิบาล
- ก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมโครงสร้าง ค.ส.ล. 3 ชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1. ได้รับแบบรูป รายการและประมาณราคา จากสำนักการโยธา ตามหนังสือ ที่ กท 0905/อ.1281 ลงวันที่ 13 ก.ย.62		



2. ขอรับความเห็นชอบดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/246 ลงวันที่ 17 ก.ย.62
3. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/568 ลงวันที่ 25 ก.ย.62
4. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 3 ต.ค.62
5. ได้รับรายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 5 คณะ จากสำนักการโยธา กท ตามหนังสือ ที่ กท 0905/อ.1438 ลงวันที่ 8 ต.ค.62
6. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/284 ลงวันที่ 21 ต.ค.62
7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ได้ตรวจสอบรายละเอียดชื่อรายการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แล้วพบว่าชื่อรายการไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โดยขอให้สำนักการโยธาทำหนังสือยืนยันชื่อรายการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า) ที่ถูกต้อง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/7765 ลงวันที่ 15 พ.ย.62
8. สำนักการโยธายืนยันชื่อรายการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า) ที่ถูกต้อง ตามหนังสือ ที่ กท 0905/อ.1799 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 62
9. อยู่ระหว่างขอให้สำนักอนามัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า) ให้ตรงกับแบบรูปรายการ
- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 ตามหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กท 0713.35/029 ลงวันที่ 16 ม.ค.2563
2. อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงสำนักการโยธา เรื่อง ขอให้รายชื่อคณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เดิมที่เคยส่งให้
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ได้รับรายชื่อคณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตามหนังสือสำนักการโยธา ที่ กท 0905/อ.303 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
2. ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/63 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
3. อยู่ระหว่างทำหนังสือให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามเพื่อส่งสำนักการโยธาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ตามหนังสือ กท 0713.35/138 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 25/3/2563 :
- อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือขอให้จัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์ฯ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/2326 ลงวันที่ 16 มี.ค.63
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางของสำนักการโยธา
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอติดตามการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ฯ ให้คณะกรรมการ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/291 , 292 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
2. ได้รับแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ฯ จากคณะกรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. แก้ไขเอกสารแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
2. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์ฯ
- ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2563
 - เปิดซื้อเอกสารวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 - เสนอราคาวันที่ 23 มิถุนายน 2563
 - พิจารณาผลการเสนอราคาเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563
- มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 8 ราย และผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย
3. พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 25 มิถุนายน 63 ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาด้านเอกสาร 3 ราย และมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท อัญญาวิศวกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,345,678.90 บาท
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ได้รับหนังสือที่ กท 0701/5274 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เรื่อง การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปรับลดงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เป็นเงิน 2,578,000 บาท ศูนย์บริการสาธารณสุข

35 หัวหมาก จึงขอยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 0713.35/432 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

