



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุระราชรังสรรค์ (สขส.) (ข้อบัญญัติ)

รหัสโครงการ... : 08000000-3821

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,580,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุข / สำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิสุทธิ์ เริ่มสอน สขส.สนอ. โทร. 0 2294 2919

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุข เป็นห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย (CITY LAB)

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค

คุ้มครองผู้บริโภค อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขภาพโภชนาการ สนับสนุนภารกิจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

เช่นศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ศูนย์สาขา กองและสำนักงานของสำนักอนามัย สำนักงานเขต ๕๐ เขต โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณสุข

การดำเนินงานตามภารกิจมีความจำเป็นต้องให้บริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องให้บริการด้านการตรวจเลือด สิ่งส่งตรวจต่างๆ

แก่ประชาชนที่มาใช้บริการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ภารกิจด้านการรักษาผู้ติดยาเสพติด การป้องกันโรคติดต่อ การตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร

เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆกัน โดยต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับประเทศ และนานาชาติ

สำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุขเดิมตั้งอยู่ที่สถานบริการสาธารณสุขราชดำริ แต่ถูกไล่ที่ ทบตีทิ้ง ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารเก่าศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี

ปุระราชรังสรรค์ ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน โดยอาคารสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ มีอายุ ๕๗ ปี เมื่อเข้าใช้อาคารพบว่าปูนหมดสภาพ

คานร้าว หลายแห่ง จากหลังคาลงมาชั้นล่าง โครงเหล็กเป็นสนิม แต่มีความจำเป็นต้องใช้อาคาร ได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตยานนาวา

เข้าตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับรายงานตามหนังสือที่ กท ๔๕๐๓/๐๔๕๔๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ว่าอาคารที่ใช้เป็นห้องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสำนักอนามัยนั้น มีอายุการใช้งานมานาน

สภาพโครงสร้างคานรับพื้นคานค้ำของอาคารมีรอยร้าวจำนวนมาก มีน้ำซังเป็นแอ่งบนหลังคา

หากจะซ่อมโครงสร้างเห็นว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ อีกทั้งอาคารมีอายุมากแล้ว

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ

จึงเห็นควรย้ายไปทำงานที่อื่นก่อนเป็นการชั่วคราวและพิจารณาซื้อถอนอาคารดังกล่าว เพื่อสร้างอาคารใหม่ต่อไป

สำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุขมีหนังสือเลขที่ กท ๐๗๑๒/๖๒๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายงานอาคารเก่าศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี

ปุระราชรังสรรค์ มีอันตราย เนื่องจากมีปูนฉาบเพดานหล่นร่วงบริเวณปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สำนักอนามัยมีที่ดินว่างเปล่าในบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

ให้สร้างอาคารใหม่บนพื้นที่ดังกล่าว ประกอบกับอาคารเก่าของศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์ และอาคารบำบัดรักษาเยาเสพติด

มีสภาพเก่ามากแล้ว สามารถรื้อถอนและสร้างอาคารใหม่ได้ สำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุขจึงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์

สร้างอาคารใหม่เพื่อเป็นสำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุข ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุข ห้องปฏิบัติการชีวเคมี

ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พิษวิทยา ตรวจสารเสพติด

ศูนย์สารสนเทศห้องปฏิบัติการ และศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์สามวัย คลินิกยาเสพติด

ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินมีโฉนดของสำนักอนามัย อยู่ในพื้นที่ชุมชน มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก และศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี

ปุระราชรังสรรค์ ยังขาดอาคารสำหรับเป็นศูนย์เวชศาสตร์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริการสุขภาพพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ดังนั้นสำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุขจึงจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตรสาราณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี

ปุระราชรังสรรค์ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินการให้บริการของสำนักอนามัยที่ได้มาตรฐาน

พร้อมทั้งส่วนให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์ คือ ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์สามวัย

คลินิกยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ดูแลรักษาประชาชนของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินการห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๒. เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๙๙๗ ตารางเมตร ๑ หลัง พร้อมโครงสร้างต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รายงานผล และขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รายงานผล และขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 14/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รายงานผล และขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตรสธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 - ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 - อยู่ระหว่างรายงานการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ถึงคณะกรรมการกำหนดราคา - และแจ้งให้บริษัทฯ เข้าจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 65//		
รายงานครั้งที่7	:: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ - อยู่ระหว่างตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด - อยู่ระหว่างสำนักการโยธา แบ่งงวดงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ - อยู่ระหว่างตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด - อยู่ระหว่างสำนักการโยธา แบ่งงวดงาน// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ - อยู่ระหว่างสำนักการโยธา แบ่งงวดงาน// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 09/04/2564 : ขั้นตอน ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/04/2564 : ขั้นตอน ร่างสัญญาก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาก่อสร้าง// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/05/2564 : ขั้นตอน ร่างสัญญาก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาก่อสร้าง// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/05/2564 : ขั้นตอน ร่างสัญญาก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาก่อสร้าง// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 10/06/2564 : ขั้นตอน ร่างสัญญาก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาก่อสร้าง// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 24/06/2564 : ขั้นตอน ร่างสัญญาก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาก่อสร้าง// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 15/07/2564 : ขั้นตอน ร่างสัญญาก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาก่อสร้าง// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 27/07/2564 : ขั้นตอน ร่างสัญญาก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาก่อสร้าง// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 18/08/2564 : ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตามเลขที่สัญญา สขส.4/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2564// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/08/2564 : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุทธสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์

ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

