



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) (ตบส.30)

รหัสโครงการ... : 08000000-3822

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวช่อมะกา คณະรัมย์ โทร.02 423 0234

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางขุนศรี แขวงบางขุนนนท์ แขวงศิริราช โดยบริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ (คลินิกฝากครรภ์, คลินิกสุขภาพเด็กดี, คลินิกวางแผนครอบครัว) การควบคุมและป้องกันโรค การบำบัดฟื้นฟู การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน โดยการให้บริการทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2559-2560 ที่ผ่านมาศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม มีผู้มารับบริการโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 65 คนต่อวัน ได้แก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ผู้ป่วยสิทธิราชการ ผู้ป่วยต่างด้าว และสิทธิอื่นๆ รวมทั้งผู้มารับบริการจากโครงการลดความแออัดจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมครบทั้ง 4 มิติ คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
- 2.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและดำเนินงานบริการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่นำร่อง
- 3.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ
- 4.เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.รื้อถอนสิ่งสร้างในที่ดิน
- 2.ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เป็นอาคาร 7 ชั้น โดยชั้น 2 เป็นทำการของฝ่ายห้องสมุดและบ้านหนังสือสุกันยา สำนักงานเขตบางกอกน้อย
- 3.บริเวณที่จอดรถและทางเข้า-ออก ของสถานที่ทำการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสาธารณสุข ได้เรียกประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโอร่าวัดพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 โดยมีมติพิจารณาผ่านทศกรายการ รายการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม (แห่งใหม่) พิจารณาผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1.ขอให้ดำเนินการผ่านผู้มีอำนาจในการอนุมัติรื้อถอน
- 2.ขอให้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เดิม
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตามหนังสือสำนักอนามัยด่วนที่สุด ที่ กท 0701/6745 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานเลขานุการได้ส่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครรายจ่ายประจำปี 2564 ตามหนังสือที่ กท 0701/5105 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 106,900,000 บาท ปี 2562-263 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งไว้ 10,690,000 บาท
- ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้โทรหารือกับหัวหน้าฝ่ายพัสดุ สำนักอนามัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม (แห่งใหม่)
- ได้รับคำแนะนำให้ศูนย์ฯ30วัดเจ้าอามดำเนินการดังนี้
- 1.หาความคุ้มค่าของการก่อสร้างศูนย์ฯ30แห่งใหม่
 - 2.เปรียบเทียบราคาค่าเช่าอาคารในพื้นที่
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : มีการประชุมปรึกษา ติดตาม แนวทางโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) ระหว่างสำนักการโยธา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	ฝ่ายพัสดุสำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ในวันที่ 29 มกราคม 2564 มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการออกแบบศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) บนพื้นที่ห้องสมุดบ้านหนังสือสุกัญยา พื้นที่เขตบางกอกน้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานออกแบบชั้น 6 อาคารสำนักงานโยธา โดยมีหน่วยงานร่วมประชุมดังนี้ ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้แทนสำนักงานออกแบบ ผู้แทนสำนักอนามัย ผลการประชุมมอบให้สำนักงานโยธาทำหนังสือแจ้งสำนักอนามัยเพื่อประสานงานกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย เรื่องส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและโอนบ้านหนังสือสุกัญยาให้สำนักอนามัยเพื่อดำเนินการตามระเบียบ เมื่อสำนักอนามัยดำเนินการส่วนนี้แล้วแจ้งสำนักงานโยธา ทราบก่อนโอนงบประมาณมาให้ดำเนินการ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักการโยธาได้มีหนังสือแจ้งสำนักอนามัยขอให้บริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่ ก่อนโอนงบประมาณให้สำนักงานโยธาดำเนินการ สำนักอนามัยแจ้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขประสานสำนักงานเขตบางกอกน้อยเรื่องการโอน ทรัพย์สินและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้สำนักอนามัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและเมื่อโอนให้สำนักอนามัยดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการ สร้าง ทดแทนตามระเบียบ และแจ้งให้สำนักงานโยธาดำเนินงานก่อนโอนงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 สำนักอนามัยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย เรื่องการรับโอนทรัพย์สินอาคารบ้านหนังสือสุกัญยา อิศรางกูร ณ อยุธยา และที่ดิน มาอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม โดยไม่รับโอนภารกิจบ้านหนังสือและทรัพย์สินอื่นบนที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกน้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/04/2564 : ในเดือนเมษายน 2564 สำนักอนามัยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย เรื่องการรับโอนทรัพย์สินอาคารบ้านหนังสือสุกัญยา อิศรางกูร ณ อยุธยา และที่ดิน มาอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม โดยไม่รับโอนภารกิจบ้านหนังสือและทรัพย์สินอื่นบนที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มีหนังสือตอบรับไปที่สำนักอนามัยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือที่ กท 5810/02595 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/05/2564 : ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้รับแจ้งจากสำนักอนามัยในเรื่องการรับโอนทรัพย์สินอาคารบ้านหนังสือสุกัญยา อิศรางกูร ณ อยุธยา และที่ดินการก่อสร้าง จากทางสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามหนังสือที่ กท 5810/02595 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางกอกน้อยมีหนังสือถึงสำนักอนามัย เรื่องการโอนทรัพย์สินอาคารบ้านหนังสือนางสุกัญยา อิสรางกูร ณ อยุธยา และที่ดินสำหรับการก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่ กท 5810/03976 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานคลังได้มีหนังสือตอบกลับสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามหนังสือ ที่ กท 1307/3147 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หารือกรณีการโอนทรัพย์สินอาคารบ้านหนังสือนางสุกัญยา อิศรางกูร ณ อยุธยา และที่ดินสำหรับการก่อสร้าง พิจารณาเห็นว่าพัสดุดังกล่าว ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการ และสำนักงานเขตบางกอกน้อยประสงค์จะโอนพัสดุดังกล่าวให้แก่สำนักอนามัย จะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2536/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการโอนพัสดุระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2564 : ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 วงดุที่ 3 ครั้งที่ 8 เป็นเงิน 10,690,000 บาท ตามหนังสือที่ กท 1908/142 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จากกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

