





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 30/04/2564 : เนื่องจากอาคารใหม่ยังดำเนินการสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการในโครงการต่อได้		
รายงานครั้งที่10	:: 31/05/2564 : การก่อสร้างอาคารใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้ดำเนินการในการจัดจ้างการทำการระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่11	:: 29/06/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่12	:: 30/06/2564 : การก่อสร้างอาคารใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้ดำเนินการในการจัดจ้างการทำการระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่13	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่14	:: 31/08/2564 : ได้รับมอบอาคารใหม่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และกำลังดำเนินการในการจัดจ้างบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกตามแผนที่กำหนด และจะเริ่มดำเนินงานในเดือน กันยายน 2654		
	โดยกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้มารับบริการที่อาคารใหม่ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่15	:: 10/09/2564 : ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ทดแทนอาคารเดิม และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และได้ทำเรื่องส่งมอบพื้นที่และอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม โดยได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และมีแผนการเปิดให้บริการในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร ยังไม่แล้วเสร็จ		
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือที่ กท 0713.58/754 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564		
	เรื่องขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม		
	ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักอนามัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 377,000 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

