



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3823

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,220,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานแผนและวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร โทร. 3495

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อเป็นช่องทางสำหรับนักเรียนในการได้รับความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำองค์ความรู้มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตลอดจนรองรับให้ครูผู้สอนประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนในอินเทอร์เน็ตมาจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนในอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียน

ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 50 Mbps

ด้านคุณภาพ

1. โรงเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 27 RISA ตว.มต.27 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2560 : โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 0806/1351 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) โดยจะประชุมจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7

พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักการศึกษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 3/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวนประกวดราคา ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

และยื่นซองเสนอราคาวันที่ 16 มกราคม 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 7/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 8/3/2561 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดหมายผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 5/4/2561 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างคือ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตภายใน 60 วัน นับถัดจากการลงนามในสัญญา (13 มีนาคม ? 11 พฤษภาคม 2561)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 437 โรงเรียน ระหว่างวันที่

12 - 31 พฤษภาคม 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 5/6/2561 : ดำเนินการตรวจทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในเดือนที่ 1 (มิถุนายน 2561) ตามสัญญา

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 12/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน งวดที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 8/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน งวดที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 11/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3823

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,220,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานแผนและวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริวิหการ โทร. 3495

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อเป็นช่องทางสำหรับนักเรียนในการได้รับความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำองค์ความรู้มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตลอดจนรองรับให้ครูผู้สอนประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนในอินเทอร์เน็ตมาจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน
- 2. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนในอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียน

ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 50 Mbps

ด้านคุณภาพ

- 1. โรงเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 27 RISA ตขวม.ตน.27 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2560 : โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 0806/1351 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

รายงานครั้งที่1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) โดยจะประชุมจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7

พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักการศึกษา

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 3/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวนประกวดราคา ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

และยื่นซองเสนอราคาวันที่ 16 มกราคม 2561

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 7/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 8/3/2561 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดหมายผู้รับจ้างลงนามในสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 5/4/2561 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างคือ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตภายใน 60 วัน นับถัดจากการลงนามในสัญญา (13 มีนาคม ? 11 พฤษภาคม 2561)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 437 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2561			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2561 : ดำเนินการตรวจทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในเดือนที่ 1 (มิถุนายน 2561) ตามสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน งวดที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2561			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 8/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน งวดที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

