



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานข้ามทางแยก จำนวน 3 สะพาน  
พื้นที่เขตยานนาวา และเขตจอมทอง

รหัสโครงการ... : 10000000-3870

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,770,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย โชพงศ์ สถาพร โทรศัพท์ 02 246-0296

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากท่อระบายน้ำ

- สะพานข้ามทางแยกถนนรัชดาภิเษก-สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา

- สะพานข้ามทางแยกถนนสุขสวัสดิ์-พระรามที่ 2 เขตจอมทอง

- สะพานข้ามทางแยกถนนพระรามที่ 3 -นราธิวาส เขตยานนาวา

มีสภาพชำรุดเสียหาย ท่อระบายน้ำรั่วฉีกขาด

และสูญหายทำให้ระบบระบายน้ำบนสะพานระบายน้ำไม่ทันและเกิดท่วมขังบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของชุมชน

หน่วยงานต่างๆแหล่งธุรกิจและการค้าขายที่สำคัญ

ดังนั้นเพื่อให้ระบบน้ำของสะพานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้สัญจรไป-มา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จำนวน 3 สะพาน

- สะพานข้ามทางแยกถนนรัชดาภิเษก-สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา

- สะพานข้ามทางแยกถนนสุขสวัสดิ์-พระรามที่ 2 เขตจอมทอง

- สะพานข้ามทางแยกถนนพระรามที่ 3 -นราธิวาส เขตยานนาวา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/11/2561 : เห็นชอบรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 3/12/2561 : เห็นชอบรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2562 : เห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงประกาศขอประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงประกาศขอประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

