



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 งบประมาณปี 62

รหัสโครงการ... : 10000000-3873

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 106,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,394,692 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย โชพงศ์ สถาพร โทรศัพท์ 02 246-0296

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ตรวจวัดพฤติกรรมสะพานและออกแบบซ่อมโครงสร้างสะพานพระราม 8

-ซ่อมแซมโครงสร้างหลักทั้งส่วนบนและส่วนล่างของสะพานรอบต่อเมื่อขยาย ขุดแผ่นรองรับคานสะพาน ระบบไฟฟ้า ลิฟท์ ระบบระบายน้ำ ระบบกล้องวงจรปิด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-ตรวจวัดพฤติกรรมสะพานเพื่อประกอบใช้ในการออกแบบซ่อมปรับปรุงสะพานพระราม 8

-เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาสะพานพระราม 8

-เพื่อยืดอายุการใช้งานของสะพานพระราม 8

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานพระราม8 เพื่อให้โครงสร้างมีความปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานสะพาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันทันที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 2018-11-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ                                       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงได้ผลงานร้อยละ 16.59            |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 15/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง                                       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา                                 |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 13/5/2562 : ดำเนินการตามสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 4/6/2562 : เบิกจ่ายงวด 2 (ส่งคลัง)   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.16 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 23,394,692 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงวดที่3                                  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา                                |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา                                |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 9/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

