



รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 10/4/2562 : 1. ร.สนย. ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 2. สัญญาจ้างเลขที่ สนย.12/2562 ลว. 29 มี.ค.62 (30 มี.ค.62 - 15 ต.ค.62)</p>		
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 26/4/2562 : 1. ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ขออนุมัติใช้วัสดุ</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>:: 14/5/2562 : 1. ติดตั้งประชาสัมพันธ์ 2. ผอ. อนุมัติใช้วัสดุเรียบร้อยแล้ว 3. มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการ (ครั้งที่ 1)</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> <p>:: 28/5/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 18</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p> <p>:: 14/6/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 21</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p> <p>:: 27/6/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 30</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p> <p>:: 11/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 34</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p> <p>:: 31/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 55</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท</p> <p>:: 9/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 65</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท</p> <p>:: 29/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 76</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท</p> <p>:: 13/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 86</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท</p> <p>:: 20/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 88</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท</p> <p>:: 16/10/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 96</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่24	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท</p> <p>:: 30/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

