



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจรถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงจากถนนฉลองกรุงถึงสะพานข้ามคลองสาม พื้นที่เขตลาดกระบัง  
(ต่อเนืองงบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 10000000-3962

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,104,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,979,045 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

-ถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงจากถนนฉลองกรุงถึงสะพานข้ามคลองสาม มีสภาพชำรุดแตกร้าวเป็นจำนวนมากและยาวแนวรอยต่อมีการหลุดร่อน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อให้การซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

-ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๕ พื้นที่ประมาณ ๓,๒๖๔ ตร.ม. และขยายแนวรอยต่อแฉก ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๓๘,๐๙๖ ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 6/11/2561 : 1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย ลว. 9 ต.ค.61

2. คณะกรรมการตรวจรับฯ วันที่ 22 ต.ค.61

3. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,979,045 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

