



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนนิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้และถนนราชพฤกษ์ พื้นที่เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 10000000-3997

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 78,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 66,529,904 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชัย กังวานสุขมงคล 02 4131806

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ และเกิดความสะอาดสวยงามในการใช้ถนน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงผิวจราจร ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสร้างคันหินทางเท้า กำแพงกันดิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 12%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 3/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 16%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 20%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 34%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 38%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 42%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 49%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 50 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 56 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 27,560,560 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 59 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 77 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 15,629,265 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 80 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 1/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 89 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 10,080,292 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 19/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการไปแล้ว 93 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการไปแล้ว 97.99 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่16





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 19/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 98.60 %		
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการไปแล้ว 99.00 %		
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 13,259,787 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเบิกเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

