



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนนรอบศูนย์ซ่อม รพม. ช่วงจากถนนประชาอุทิศถึงถนนวัฒนธรรม พื้นที่เขตห้วยขวาง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/1)

รหัสโครงการ... : 10000000-4003

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 18,443,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาง ปาจริย

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

/การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทียมร่วมมิตร โดยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพถนนรอบศูนย์ซ่อมบำรุงของ รพม. มีสภาพชำรุดชรุขระ และได้ตรวจสอบพบว่าผิวจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครจึงขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

/ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนนรอบศูนย์ซ่อม รพม. ช่วงจากถนนประชาอุทิศถึงถนนวัฒนธรรม พื้นที่เขตห้วยขวาง มีสภาพเรียบร้อย สวยงาม และพร้อมใช้งาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

/แก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้สัญจรไป-มา และบรรเทาการติดขัดของการจราจร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,443,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14 :: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

