



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 10000000-4017

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 33,411,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย วุฒิพล, นาย ณรงค์, นาย ปรัชญา ( 02 203-2494)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด ปัจจุบันมีสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายไปมาก จึงมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการสัญจร และความกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้สัญจรบนสะพานได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อซ่อมแซมสภาพผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายในปัจจุบันให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม และความสะดวกในการสัญจร รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากความเสียหายนั้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด ให้มีสภาพการใช้งานที่ดี โดยดำเนินการซ่อมผิวจราจร ซ่อมรอยต่อสะพานและอื่นๆ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/1/2562 : เตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/3/2562 : เตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานเสนออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งคกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งคกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

