



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกท่าพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่(งบต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ... : 10000000-4022

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 56,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ณัฐวุฒิ ชัยวงศ์ โทรศัพท์ 085 148-3580 02 246-0296 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จะจัดซ่อมอุโมงค์ท่าพระซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

และปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมไปมากจากสภาพการใช้งานและสภาวะแวดล้อม

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกท่าพระ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด

พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและสวยงามทันสมัย

สอดคล้องกับการพัฒนาของเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกท่าพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันทันที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

