



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานพระราม8 ช่วงทางยกระดับ(จากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณอมรินทร์)งบประมาณ
 รหัสโครงการ... : 10000000-4023 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 17,368,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 17,368,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณ ปรัชญา กองแก้ว ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ตรวจสอบสะพานพระราม 8 พบท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เป็นผลเนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีความจำเป็นจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา และมีผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำบนสะพานทดแทนระบายน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานพระราม8 ช่วงทางยกระดับ(จากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณอมรินทร์)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันทันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 17,368,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

