



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4166

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุประชา บวรโมทย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางเท้า ขอบบ่อพัก และฝาท่อระบายน้ำ ช่องรับน้ำหน้าคันหิน คันหิน และคอกต้นไม้ ซ้ำรูดแตกร้าวและทรุดตัว อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ที่สัญจรไป-มา ประกอบกับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน ให้สะดวกและปลอดภัย
- 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากแยกบุคคโล ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง พื้นที่เขตธนบุรี
- 2 บำรุงรักษา ซ่อมแซม และบูรณะ ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังประชาวิจารณ์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังประชาวิจารณ์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังประชาวิจารณ์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 13 | :: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่ 14





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 15 | 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 16 | 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 17 | 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 18 | 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 19 | 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 20 | 5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 21 | 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 22 | 31/8/2563 : ขั้นตอนเบิกจ่ายงวดสุดท้าย : ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 23 | 3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สกบ.13/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 24 | 21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สุดท้าย) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 25 | 15/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

