



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2

รหัสโครงการ... : 10000000-4243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 ส.ค.63
- สก.สนย. (พัสดุ) ตรวจสอบเสนอ
- ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ก.ย. 63
- อยู่ระหว่างแจ้ง กกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างแจ้ง
กกก. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 กกก.
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ
- เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563กกก.
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ
- เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 ส.ค.2563
- สก.สนย. (พัสดุ) ตรวจสอบเสนอ
- ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ก.ย. 2563
- รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 กกก.
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ
- เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : - ผอ.สนย. อนุมัติยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. 2564- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 30 เม.ย. 2564 - ตั้ง คกก. จัดทำร่างขอบเขตของงานอยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน - ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างเสนอเห็นราคากลาง
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2564 : - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างลว.30 เม.ย.64 -ผอ.สวท.เห็นชอบร่างขอบเขตของงานวันที่ 31 พ.ค.64 - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 มิ.ย.64 - เสนอ ผอ.สวท.สั่งการ ฝบท.ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - เตรียมจัดทำรายงานขอเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 .ก.ค. 2564 - คกก.ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 19 ราย ลงวันที่ 20 .ก.ค. 2564 ให้อื่นข้อเสนอในวันที่ 16 .ส.ค. 2564
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : - มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย 1. บจ.กรุงเทพเอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ 2. บจ.นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริง - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2564 : - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 กค 64 - คกก.ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 19 รายลงวันที่ 20 กค 64 ให้อื่นข้อเสนอในวันที่ 16 สค 64 - มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย 1. บจ.กรุงเทพเอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ 2. บจ.นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริง - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - บริษัท นอร์ซีฟ ฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงินต่ำสุด คกก.ต่อรองราคาเหลือทั้งสิ้น - เตรียมเสนอขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2
รหัสโครงการ...	10000000-4243
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	245,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. :	สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองควบคุมการก่อสร้าง
ผู้ประสานงาน สยป :	นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย :	๒.๓- ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ :	๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด
	เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 ส.ค.63 - สก.สนย. (พัสดุ) ตรวจสอบเสนอ - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ก.ย. 63 - อยู่ระหว่างแจ้ง คกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/01/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างแจ้งคกก. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/02/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 คกก. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ - เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563คกก. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ - เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 ส.ค.2563 - สก.สนย. (พัสดุ) ตรวจสอบเสนอ - รพอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ก.ย. 2563 - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 คกก. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ - เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : - รพอ.สนย. อนุมัติยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. 2564- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 30 เม.ย. 2564 - ตั้งคกก. จัดทำร่างขอบเขตของงานอยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน - ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/06/2564 : - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างลว.30 เม.ย.64 -รพอ.สวก.เห็นชอบร่างขอบเขตของงานวันที่ 31 พ.ค.64 - รพอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 มิ.ย.64 - เสนอ รพอ.สวก.สั่งการ ฝบข.ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - เตรียมจัดทำรายงานขอเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 .ก.ค. 2564 - คกก.ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 19 ราย ลงวันที่ 20 .ก.ค. 2564 ให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 .ส.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : - มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย 1. บจ.กรุงเทพเอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ 2. บจ.นอร์ซีฟ เอ็นจีเนียริ่ง - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 กค 64 - คกก.ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 19 รายลงวันที่ 20 กค 64 ให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 สค 64 - มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย 1. บจ.กรุงเทพเอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ 2. บจ.นอร์ซีฟ เอ็นจีเนียริ่ง - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - บริษัท นอร์ซีฟ ฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงินต่ำสุด คกก.ต่อรองราคาเหลือทั้งสิ้น - เตรียมเสนอขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

