



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตอนที่ 1 - 4

รหัสโครงการ... : 10000000-4303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 256,025,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติศักดิ์ อุตสาหการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสำหรับทุกคน โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร โดยการพัฒนากกรุงเทพมหานครให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐานให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนดังกล่าวให้เท่าเทียมกับคนในสังคม และแก้ไขปัญหาในปัจจุบันที่ผู้สูงอายุและผู้พิการยังไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยสะดวก รวมถึงการอำนวยความสะดวกในลักษณะอารยสถาปัตยกรรม (Universal Design)

สำนักการโยธา โดยสำนักงานวิศวกรรมทางจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

โดยการปรับปรุงทางเท้าและถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง

และปรับปรุงสาธารณูปโภคบนทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ

ได้อย่างสะดวกและทัดเทียมเหมือนบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งจัดระเบียบทางเท้า ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า เพื่อสร้างทางเท้าที่สวยงาม

เป็นพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มเดินสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากที่สุด และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีเนื้องานสรุป ดังนี้

- รื้อทางเท้าเดิมพร้อมปรับระดับและขนย้าย

- รื้อคันทันรางต้น ค.ส.ล. ช่องรับน้ำ และปรับระดับ

- ก่อสร้างคันทันพร้อมรางต้น ค.ส.ล.

- ก่อสร้างช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก

- ปรับปรุงขอบบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่

- ก่อสร้างคอกต้นไม้

- ปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง

- งานทรายถมบดอัดแน่นใต้ทางเท้า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนากกรุงเทพมหานครให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐานให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

2.2 เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนดังกล่าวให้เท่าเทียมกับคนในสังคม

2.3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในลักษณะอารยสถาปัตยกรรม (Universal Design)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามงบประมาณ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตามงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/06/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

