



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1(สจน)

รหัสโครงการ... : 11000000-4033

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจันทนา ธีรตันพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

..ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอย่างหนักมากกว่า 24 ปี ตั้งอยู่บนชั้น 6 ของอาคารสำนักการระบายน้ำ ซึ่งไม่เหมาะสมในการเป็นห้องปฏิบัติการเนื่องจาก

1. ปัญหาด้านระบบระบายอากาศซึ่งเป็นระบบรวมทั้งอาคารทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย อาจเกิดการแพร่กระจายไอรกต่าง และสารเคมีอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคารและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะภายในห้องปฏิบัติการทำให้มีกลิ่นเหม็นและมีสารพิษสะสมค่อนข้างมาก

2. ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค

- ระบบก๊าซที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์โลหหนัก ต้องเดินท่อยาวจากชั้น 1 ถึงชั้น 6

ไม่สามารถตรวจสอบการรั่วไหลได้และอาจเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคารสำนักการระบายน้ำ เนื่องจากก๊าซบางชนิดเป็นก๊าซไวไฟ

- ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปา อยู่ภายใต้พื้นของห้องปฏิบัติการที่ยกสูงประมาณ 40 เซนติเมตร

มักเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำรั่วซึมจากการสุกร้อนของท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งซึ่งสังเกตได้ยาก

3. ห้องปฏิบัติการเดิมไม่ได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล เช่น ไม่มีห้องปฐมพยาบาล ผักบัวฉุกเฉิน อ่างล้างตา ฯลฯ ระบบดับเพลิงใช้งานไม่ได้ ระบบตรวจจับควันและความร้อนชำรุด พื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บและการกำจัดสารเคมี แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- 2 ?

4. ที่ประชุมสำนักการระบายน้ำได้มีมติให้ย้ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำไปที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ

โดยปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่บางส่วนเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแห่งใหม่

ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อ

ต่อการบำบัดน้ำเสียของศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ เนื่องจากบริเวณที่ต่อเติมเป็นศูนย์ปฏิบัติการอยู่แยกส่วนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

□สำนักการระบายน้ำ ได้ตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว

จึงเห็นควรให้มีโครงการปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

และเป็นการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของมาตรฐาน

ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปที่ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ในระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบแก่ผู้รับบริการ

ให้บริการทางวิชาการ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เน่าเสีย เผยแพร่ข้อมูลวิชาการแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

..เพื่อปรับปรุง ต่อเติมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถ

พัฒนาและยกระดับไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการที่ดี โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขนาดพื้นที่และความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

.. มีศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานสากล สามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □□ คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอและขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของงบประมาณกลางปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อขอของงบประมาณกลางปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอของงบประมาณกลางปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอของงบประมาณ ปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อขอของจัดสรรในการก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กท 1007/1093 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อขอของจัดสรรในการก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กท 1007/1093 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 24/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 27/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 13 | :: 15/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

