



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ (กรท.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4048

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงินจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจันทน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจันทน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนจันทน์ พร้อมก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ขออนุมัติขอความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย
2. ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากปี 61-62 เป็น 61-64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ขออนุมัติขอความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย
2. ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากปี 61-62 เป็น 61-64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ขออนุมัติขอความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย
2. ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากปี 61-62 เป็น 61-64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากปี 61-62 เป็น 61-64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และจัดทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 2020-3-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดินและเตรียมงานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อต้นท่อและบ่อสูบน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อต้นท่อและบ่อสูบน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อต้นท่อ บ่อสูบน้ำ และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อต้นท่อ บ่อสูบน้ำ และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 2020-8-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อต้นท่อ บ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลอง (แล้วเสร็จ) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

และก่อสร้างบ่อผลักดันน้ำ (แล้วเสร็จ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อต้นท่อ บ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.50 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

