



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี (กคจ.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4068

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองเครื่องจักรกล / กองเครื่องจักรกล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิยม วิวัฒน์พร (022454633)

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องรวมถึงรูปแบบการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเดิมไม่สามารถรองรับได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีความรุนแรงขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามจุดติดตั้งต่างๆ

ให้มีความพร้อมในการเร่งระบายน้ำท่วมซึ่งเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2 เพื่อตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามเป้าหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตโดยสำรวจความต้องการจากสำนักงานเขตต่าง ๆ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ | | |
| | ตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 2019-12-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกล | | |
| | สำหรับการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล สำหรับการติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ | | |
| | และเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้ง และตรวจสอบประจำปี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้ง และตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 50 จุด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.96 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 110 จุด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.52 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้ง และตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 165 จุด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.78 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตามและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 220 จุด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 29/6/2563 : การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 270 จุด จากเป้าหมาย จำนวน 270 จุด และรายงานการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำฯ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

