



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์ (สพน.) (งบ 63) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4084

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิณทศวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ชุมชนวัดเครือวัลย์ ริมคลองมอญ มีบ้านเรือนประชาชนจำนวนประมาณ 90 หลังคาเรือน และสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ปัจจุบันชุมชนวัดเครือวัลย์ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ เนื่องจากคลองมอญมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงที่เกิดจากการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำคลองมอญทำให้เกิดการกัดเซาะดินหน้าของแนวป้องกันน้ำท่วมให้สึกกร่อนขึ้น ประกอบกับคลองมอญมีเรือท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมาก ทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกฝั่งกันดิน ค.ส.ล. แดกซาดูเสียหายจนไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดเครือวัลย์เป็นอย่างมาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์ เพื่อแก้ไขปัญหาคารรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 100 เมตร

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562□□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562□□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562□□□□

- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562□□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562□□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562□□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563□□□□

- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563□□□□

- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563□□□□

- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563□□□□

- กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562
- ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562
- ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562
- ผอ.สนท. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563
- บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 21,790,000.00 บาท
- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ

รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2020-3-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562
- ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562
- ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562
- ผอ.สนท. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563
- บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 21,790,000.00 บาท
- ผอ.สนท. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขอเงินงวดและยกร่างสัญญา

รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562
- ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562
- ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562
- ผอ.สนท. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563
- บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 21,790,000.00 บาท
- ผอ.สนท. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562
- ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562
- ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562
- ผอ.สนท. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9	<ul style="list-style-type: none"><li>- บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 21,790,000.00 บาท</li><li>- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563</li><li>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>26/6/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562</li><li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562</li><li>- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562</li><li>- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562</li><li>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563</li><li>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563</li><li>- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563</li><li>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563</li><li>- กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563</li><li>- บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 21,790,000.00 บาท</li><li>- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563</li><li>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562</li><li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562</li><li>- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562</li><li>- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562</li><li>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563</li><li>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563</li><li>- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563</li><li>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563</li><li>- กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563</li><li>- บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 21,790,000.00 บาท</li><li>- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563</li><li>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562</li><li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562</li><li>- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562</li><li>- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562</li><li>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563</li><li>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563</li><li>- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563</li><li>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563</li><li>- กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563</li><li>- บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 21,790,000.00 บาท</li><li>- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563</li><li>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562</li><li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562</li><li>- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562</li><li>- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562</li></ul>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563
  - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2563
  - ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563
  - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 7 ก.พ. 2563
  - กำหนดเปิดซองวันที่ 8 ก.พ. 2563
  - บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 21,790,000.00 บาท
  - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
  - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

