



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) (สคน)

รหัสโครงการ... : 11000000-4093

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2016-05-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,550,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ 2252

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ 1513,1514

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่มีจำกัดและมีอาคารบังคับน้ำที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ เพื่อไว้ใช้ในการเดินระบบบำรุง รักษาและซ่อมแซม ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และการไหลเวียนน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและบรรเทาน้ำเน่าเสียในคลองครอบคลุมพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร ในเขตพญาไทเขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตยานนาวาและเขตคลองเตย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบประจำเดือน ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำรุงรักษาในเดือนที่ 42		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบประจำเดือน พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.95 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำรุงรักษา เดือน มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำรุงรักษาในเดือน ก.พ. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.69 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำบึงมกกะสัน เดือน มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเดินระบบในเดือน เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบและบำรุงรักษาประจำเดือน พ.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ เดือน มิ.ย. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบประจำเดือน กค 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบและบำรุงรักษา ประจำเดือน สค 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : เดือนระบบประจำเดือน กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

