



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าสู่โมังกระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอน ช่วงจากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4 ถึงคลองปลัดเปรียง)(สพท.) (งบ 63) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4210

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ (0818159787)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันบึงหนองบอนทำหน้าที่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ (แก้มลิง) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณประจำปี2558-2563

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและชุมชนเมืองที่ขยายอย่างรวดเร็วในพื้นที่เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตพระโขนงและพื้นที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่อิทธิพล 85 ตร.กม.

โดยเร่งระบายน้ำออกจากบึงหนองบอนและอาคารรับน้ำต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา

กำหนดแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2562 ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบคลองส่งน้ำเข้าบึงหนองบอนควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ซึ่งหากไม่ดำเนินการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

จะไม่สามารถลำเลียงน้ำเข้าบึงหนองบอนเพื่อลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้

จึงจำเป็นต้อง ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4 ถึงคลองปลัดเปรียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอนช่วงจากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4 ถึงคลองปลัดเปรียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการความยาวประมาณ 4,200 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 26/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

