



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) ปี 2564 (สพน.) (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-4314

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อึ้งประเสริฐ (0815661151)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ประตูประบายน้ำคลองแสนแสบ (เดิม) 6.00 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง เพื่อป้องกันปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและน้ำหลากของทุกปีไม่ให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร เกินกว่าประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่รองรับได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการเดินเรือโดยสารทำให้การเดินทางไม่สะดวกในช่วงที่ผ่านประตูประบายน้ำ จึงต้องก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขนส่งทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่เขตคันนายาวบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชัน พร้อมช่วยให้การหมุนเวียนถ่ายเทน้ำทำให้สภาพในคลองแสนแสบดีขึ้น

สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

สำนักการระบายน้ำจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) เพื่อช่วยแก้ไข

ปัญหาการขนส่งทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่เขตคันนายาว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตคันนายาว บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันและบริเวณใกล้เคียง
- 2.2 แก้ไขปัญหาการจราจรและการขนส่งทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณคลองแสนแสบ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มาจากด้านทิศเหนือในช่วงฤดูน้ำหลาก
- 2.4 ช่วยให้การหมุนเวียนถ่ายเทน้ำจากเขตมีนบุรี เขตคันนายาว เขตบางกะปิ ทำให้สภาพน้ำในคลองดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 สร้างประตูเรือสัญจรพร้อมประตูประบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- 3.2 สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.151605 ? B1 ความยาวประมาณ 2,480 เมตร
- 3.3 สร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิด Solar Cell) จำนวน 136 ชุด
- 3.4 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 44 แห่ง
- 3.5 สร้างห้องควบคุมประตูประบายน้ำพร้อมที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... -อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 :- <input type="checkbox"/> หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> รพ.กทม. (นายจ๊กพันธุ์ ฝิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> รพ.กทม. (นายจ๊กพันธุ์ ฝิวงาม รพ.กทม. ปฏิบัติราชการแทน รพ.กทม.) ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 :- <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 23/03/2564 : หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>ผว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/04/2564 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/05/2564 : หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>ผว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/06/2564 : หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>ผว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/07/2564 : - <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างขอดำเนินการจ้างเหมา <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนสิงหาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/08/2564 : คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกันยายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/09/2564 : <input type="checkbox"/> คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกันยายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

