



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4354

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 147,223,018 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปริญญ์ จันทคุปต์ 2338

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ประชาชนผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านโพธิ์ราย เขตจตุจักร ซึ่งตั้งอยู่ติดคลองบางเขนฝั่งตรงข้ามคลองลาดโตนดเขตหลักสี่ ได้ทำจดหมายร้องเรียนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำเมื่อ 17 มีนาคม 2547 ร้องเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 และถวายฎีการ้องทุกข์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ว่าได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองลาดโตนด ซึ่งสำนักการระบายน้ำ ได้มีหนังสือชี้แจงไปยังปลัดกรุงเทพมหานครลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 โดยได้อธิบายปัญหาและแนวทางในการบรรเทาปัญหานั้น

เนื่องจากการก่อสร้างถนนให้สอดคล้องการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยู่อาศัยจากบ้านเดี่ยวไปเป็นอาคารพักอาศัยรวม ทำให้มีปริมาณน้ำเสียไหลลงสู่คลองมากขึ้นเป็นเหตุให้สภาพการณ์น้ำเสียรุนแรงขึ้น และมีการร้องเรียนดังได้กล่าวแล้ว

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่ กท 0100/783 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สภากรุงเทพมหานคร โดยการเสนอญัตติของนายโพธิ์ราย ชัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีมติให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ศึกษาเพื่อวางรูปแบบท่อรวบรวมน้ำเสียและจัดระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากคลองลาดโตนดไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำจึงพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาคอนกรีตในคลองลาดโตนดโดยการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองลาดโตนด และคลองบางเขน พื้นที่เขตหลักสี่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำประมาณ 3.3 ตารางกิโลเมตร ของเขตหลักสี่ ซึ่งมีการใช้น้ำในปัจจุบัน ประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยวางท่อรวบรวมน้ำเสียได้คลองลาดโตนดไปยังจุดบรรจบกับคลองบางเขน

แล้ววางท่อได้คลองบางเขนไปบรรจบกับบ่อกักของระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ฝั่งเหนือ (สัญญาที่ 2) ของโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New)ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ(สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ส่งผลงานงวดที่ 16 (ดำเนินการต่อขยายสัญญา ครั้งที่ 1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ขอยุติอายุสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขยายอายุสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : กำลังดำเนินการขยายอายุสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างขอยุติอายุสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา (และกำลังดำเนินการขอต่อขยายอายุสัญญา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขอต่ออายุสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2564 : ส่งมอบงานงวดสุดท้าย งวดที่ 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

