



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเชื่อมโยงข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง และสถานีสูบน้ำหลักเพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (กรท.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4374

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสัญญา ภูเงินจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังของสำนักการระบายน้ำมีหลายจุด ประกอบกับจำนวนเจ้าหน้าที่มีน้อย อาจทำให้เกิดการล่าช้าในการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมเมื่อเวลาฝนตก ความล่าช้าในการสั่งการเดินเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ และการตรวจสอบระดับน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (New) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) (กรท.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกับส่วนราชการใน สนน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : แต่งตั้งคณะทำงาน รวมทั้งจัดการประชุมค้นหาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนา รวมทั้งคัดเลือกคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : แต่งตั้งคณะทำงาน รวมทั้งจัดการประชุมค้นหาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนา รวมทั้งคัดเลือกคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/28/2021 : ส่งเอกสารและคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา (อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/28/2021 : นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : โครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดบริเวณสถานีสูบน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : เชื่อมโยงสัญญาณภาพแล้วเสร็จ จัดการอบรมวิธีการใช้งานและเริ่มทดลองใช้งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/06/2564 : เชื่อมโยงสัญญาณภาพแล้วเสร็จอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างทดลองใช้งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/08/2564 : อยู่ระหว่างทดลองใช้งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 24/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

