



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก (โครงการต่อเนื่อง) (กสน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-6996

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 67,955,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 17,843,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสารสนเทศระบายน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กองสารสนเทศระบายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม จึงได้จัดทำโครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากร มารวบรวมในระบอบที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ และยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจที่รับผิดชอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2565) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : - งานจัดทำฐานข้อมูล GIS 100% - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 73%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำ 75% - งานอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ 33%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 77% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 17,843,250 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 17,843,250 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 78.6% - งานอบรมเจ้าหน้าที่ของกทม. 33.3%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 79% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท			
	:: 29/03/2565 : จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 80.5% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 80.5%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : สรุปการดำเนินงาน เดือน เม.ย. 65 (ความก้าวหน้า 93 %) - งานจัดหาและติดตั้ง Hardware และ Software 100% - งานสำรวจคลองสายหลัก 100% - งานสำรวจบ่อสูบ 100% - งานจัดทำฐานข้อมูล GIS 100% - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 88% - งานอบรมเจ้าหน้าที่ของ กทม. 67%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : 1. สรุปการดำเนินงาน เดือน พ.ค. 65 (ความก้าวหน้า 98.7 %)			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานจัดหาและติดตั้ง Hardware และ Software 100%
- งานสำรวจคลองสายหลัก 100%
- งานสำรวจบ่อสูบ 100%
- งานจัดทำฐานข้อมูล GIS 100%
- งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 98%
- งานอบรมเจ้าหน้าที่ของ กทม. 93%

2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 (จำนวน 17,843,250 บาท)

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/06/2565 : 1. การดำเนินงานครบ 100 %

2. ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 จำนวน 23,791,000 บาท

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/07/2565 : การดำเนินงานครบ 100 % ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 จำนวน 23,791,000 บาท

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/08/2565 : การดำเนินงานครบ 100 % ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/09/2565 : เบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 23,791,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

