



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงระบบควบคุมการไหลเวียนน้ำสถานีสูบน้ำคลองชองนนทรี

รหัสโครงการ... : 11000000-7099

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-12-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ 1513,1514

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำคลองชองนนทรี ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำและระบายน้ำในคลองชองนนทรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่เขตยานนาวา เขตสาทรเขตบางคอแหลม และไหลเวียนน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในคลองชองนนทรี และคลองสาทร เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำในคลองและแก้ไขปัญหาที่น้ำเน่าเสียตลอดจนรักษาระดับน้ำในคลองเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ในการไหลเวียนและรักษาระดับน้ำในคลองจะไม่สามารถรักษาระดับน้ำได้หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำ น้ำจะไหลผ่านประตูกันน้ำย้อนกลับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ไม่สามารถไหลเวียนน้ำและรักษาระดับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงโดยติดตั้งระบบปิดกั้นน้ำเพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำในการไหลเวียนน้ำและรักษาระดับน้ำได้ ตลอดจนปรับปรุงระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และปรับปรุงสถานีสูบน้ำให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคาากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำราคาากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 23/02/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 27/04/2565 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างผลิตงานระบบเครื่องกล | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/08/2565 : เตรียมการก่อสร้าง รื้อย้ายวัสดุ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 26/09/2565 : อยู่ระหว่างติดตั้งโครงบานประตู และซ่อมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

