



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม (สกน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7319

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-09-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 70,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักการระบายน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม อยู่ในพื้นที่แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี คลองมีความกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร

นับจากจุดเริ่มต้นจากคลองบางกอกใหญ่ถึงจุดบรรจบคลองสมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันประตุน้ำมีสภาพชำรุด

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมานานเกิน 20 ปี และมีแนวโน้มว่าจะชำรุดเพิ่มมากขึ้น มีเครื่องสูบน้ำชั่วคราว ขนาด 4 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง

ช่วยในการสูบน้ำระบายน้ำ และหากมีฝนตกหนัก

หรือตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนวัดบุปผารามจะมีระดับสูงชันการสูบน้ำไม่เพียงพอและไม่สามารถใช้งานได้ดังมีประสิทธิ

ภาพ ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมคลองคลุมพื้นที่ประมาณ 0.60 ตารางกิโลเมตร

สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีความจำเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง และขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบน้ำรวม 11 ลบ.ม./วินาที ก่อสร้างทางลำเลียง

ก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาที่ท่วม และ

เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนน้ำแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหามลพิษภายในคลอง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดบุปผารามและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม จำนวน 1 แห่ง

2.2 ก่อสร้างทางลำเลียง จำนวน 1 แห่ง

2.3 ก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง

2.4 ดาดห้องคลอง จำนวน 1 แห่ง

2.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม ชุมชนบุปผาราม แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม การไหลเวียนน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและป้องกันมลพิษทางน้ำในพื้นที่เขตธนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที) (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/02/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/03/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/05/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/06/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/07/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/08/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/09/2566 :			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

