



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ชุดลอกคลองสวนหลวง จากคลองนางหงส์ถึงถนนพระรามที่ 4 (งบเพิ่มเติม ปี2566) (กรบ)
 รหัสโครงการ... : 11000000-7360 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-04-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,707,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองสวนหลวง เป็นคลองในพื้นที่เขตปทุมวัน รองรับน้ำจากถนนพระรามที่ 4 ถนนบรรทัดทองร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลองเป็นแหล่งรับน้ำและสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรเร่งรัดการชุดลอกคลองสวนหลวง
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและทำให้น้ำในคลองมีสภาพดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุดลอกคลองสวนหลวงจากคลองนางหงส์ถึงถนนพระรามที่ 4
 ความกว้างประมาณ 6-9 เมตร
 ความยาวประมาณ 1,450 เมตร
 ระดับลิกชุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร
 ปริมาณดินชุดลอกประมาณ 10,000 ลบ.ม.
 ระดับชุดลอก -2.00 เมตร ร.ท.ก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

