



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองแสนแสบและคลองตัน จำนวน 6 แห่ง (งบเพิ่มเติมปี 2566) (กรบ)  
 รหัสโครงการ... : 11000000-7363 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2024-04-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 197,170,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-10-15 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองแสนแสบและคลองตัน เพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำและสัญจรให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวคลองแสนแสบและคลองตันช่วยเรื่องระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้แก่ประชาชนที่สัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองแสนแสบและคลองตัน จำนวน 6 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองบ้านป่า (ตอนคลองตัน) จำนวน 1 แห่ง
  - ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองหัวหมาก (ตอนคลองแสนแสบ) จำนวน 1 แห่ง
  - ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองวังใหม่บน จำนวน 1 แห่ง
  - ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองสะแก (พัฒนาการ20) จำนวน 1 แห่ง
  - ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองหัวหมาก (ตอนคลองพระโขนง) จำนวน 1 แห่ง
  - ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองบ้านม้า (แสนแสบ) จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ  
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

