



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวถนนสุวินทวงศ์และถนนเชื่อมสัมพันธ์ 8 แห่ง (งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ)  
 รหัสโครงการ... : 11000000-7364 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2024-04-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 148,650,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-10-15 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวถนนสุวินทวงศ์และถนนเชื่อมสัมพันธ์ จำนวน 8 แห่ง ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะทำการงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวถนนสุวินทวงศ์และถนนเชื่อมสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวถนนสุวินทวงศ์และถนนเชื่อมสัมพันธ์ จำนวน 8 แห่ง

- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองลำควายชัน จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองลำเจียรต๊ับ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองลำตันกล้วย จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองลำไทร จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองลำบึงใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองสามง่าม จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองอุตะเพา จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองลำต้นไทร จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

