



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ชุดลอกหนามแดง จากคลองบางโคล่ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร (งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ)
 รหัสโครงการ... : 11000000-7370 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2024-07-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 6,593,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-12-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองหนามแดง เป็นคลองสายหลักในพื้นที่เขตบางบอนและเขตหนองแขม ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางบกเรือและการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองดังกล่าว
 เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กว้างประมาณ 7-20 เมตร
 ยาวประมาณ 5,468 เมตร
 ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร
 ระดับชุดลอก -2.00 เมตร รทก.
 ประมาณดินประมาณ 21,800 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

