



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองหอยแห้ว จากถนนเสรีไทย ถึงคลองแสนแสบ(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ)

รหัสโครงการ... : 11000000-7373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-07-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 99,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-01-20 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองหอยแห้ว เชื่อมต่อระหว่างคลองบางชันกับคลองแสนแสบ มีความกว้างประมาณ 16-20 เมตร ความยาวประมาณ 1.38 กิโลเมตร โดยเป็นคลองที่มีความสำคัญในการระบายน้ำในพื้นที่เขตคันนายาว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง
- เพื่อป้องกันการรुकูล้ำน้ำสาธารณะ
- ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการเดินสัญจรได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองหอยแห้ว ความยาวประมาณ 1,240 เมตร

ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.4 จำนวน 24 แห่ง

ติดตั้งราวกันตกตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 1,240 เมตร

ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม ตามแบบเลขที่ SB.3/1 จำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

